

(様式1)

一関市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成26年3月末時点

(千円)

一関市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	168,000	141,750
24	14,400	21,091	
25	0	0	
26	34,040		
27	0		
合計		216,440	162,841

<参考>	一関市復興基金残高	0	一関市復興基金の利息額	0
------	-----------	---	-------------	---

<参考> 岩手県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	147,000	95,067	
25	88,200	63,000	
26	0		
27	0		
合計		235,200	158,067

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

一関市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	D	-	14	-	1	-	館地区造成宅 地滑動崩落緊急 対策事業	館地区	市	市	直接	完了	224,000	23 ~ 23	23	168,000	141,750	—	24年3月、工事発注 25年2月、完成
															24		11,986	14,264	
															25				
															26				
															27				
累計	168,000	153,736	14,264																
2	◆D	-	14	-	1	-	館地区市道改 修事業	館地区	市	市	直接	完了	16,000	24 ~ 24	23				24年12月、工事発注 25年3月、完成
															24	12,800	7,513	5,287	
															25				
															26				
															27				
累計	12,800	7,513	5,287																
3	◆D	-	14	-	1	-	館地区公園改 修事業	館地区	市	市	直接	完了	2,000	24 ~ 24	23				25年1月、工事発注 25年3月、完成
															24	1,600	1,592	8	
															25				
															26				
															27				
累計	1,600	1,592	8																
4	D	-	4	-	1	-	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	千厩町 ほか3地 区	県	県	直接	継続	268,800	24 ~ 25	23				25年3月までに、2団地48戸分を配分 平成25年4月～26年3月で1団地30戸配分
															24	147,000	95,067	—	
															25	88,200	63,000	—	
															26				
															27				
累計	235,200	158,067	0																
5	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	山目字沢 内地内	市	市	直接	継続	612,787	26 ~ 27	23				
															24				
															25				
															26	34,040			
															27				
累計	34,040	0	0																

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
(注)																
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																
								都道府県 交付分	各年度 別合計	23 24 25 26 27	0 147,000 88,200 0 0	0 95,067 63,000 0 0	0 0 0 0 0	/		
										都道府県交付分 計			235,200		158,067	0
								市町村 交付分	各年度 別合計	23 24 25 26 27	168,000 14,400 0 34,040 0	141,750 21,091 0 0 0	0 19,559 0 0 0			
										市町村交付分 計			216,440		162,841	19,559
										県・市町村交付分 合計			451,640		320,908	19,559