

(様式1)

一関市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

一関市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	168,000	141,750
24	14,400	21,091	
25	0	0	
26	659,625	573,123	
27	73,987	19,034	
28	18,494	18,494	
29	23,878	23,878	
30	0	0	
合 計		958,384	797,370

<参考>	一関市東日本大震災 復興交付金基金残高	一関市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	一関市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	0	0	797,370

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	147,000	90,027	
25	88,200	63,000	
26	0	0	
27	0	0	
28	1,044	863	
29	0	53,930	
30	0	0	
合 計		236,244	207,820

※ 本市においては、単年度型

※※ 上記基金取崩額については、単年度型の支出額を加えて算出しており、実際の基金取崩額とは異なる

(様式2D)

一関市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
1	D	-	14	-	1	館地区造成宅 地滑動崩落緊 急対策事業	館地区	市	市	直接	完了	224,000	23 ~ 23	23	168,000		141,750	—	24年3月、工事発注														
														24			11,986	14,264	25年2月、完成														
														25																			
														26																			
														27																			
														28																			
														29																			
														30																			
														累計	168,000	0	153,736	14,264															
														23																			
														24	12,800		7,513	5,287	24年12月、工事発注														
25					25年3月、完成																												
26																																	
27																																	
28																																	
29																																	
30																																	
累計	12,800	0	7,513	5,287																													
3	D	-	14	-	1	館地区公園改 修事業	館地区	市	市	直接	完了	2,000	24 ~ 24	23					25年1月、工事発注														
														24	1,600		1,592	8	25年3月、完成														
														25																			
														26																			
														27																			
														28																			
														29																			
														30																			
														累計	1,600	0	1,592	8															
														4	D	-	4	-	1	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	千厩町 ほか3地 区	県	県	直接	完了	180,647	24 ~ 25	23					25年3月までに、2団地48戸分を配分
																												24	147,000	▲ 50,753	90,027	—	H29.1.19 D-4-3へ流用
25	88,200		63,000	5,040	平成25年4月～26年3月で1団地30戸配分																												
26																																	
27																																	
28																																	
29																																	
30		▲ 26,380																															
累計	235,200	▲ 77,133	153,027	5,040																													
5	D	-	4	-	2	災害公営住宅 整備事業	沢内地区	市	市	直接	完了	834,023	26 ~ 28															23					
																												24					
														25																			
														26	657,374		573,123	—	27年3月、工事発注。														
														27	72,394		17,441	—	施工中。H28.5に工期延長。														
														28																			
														29																			
														30																			
														累計	729,768	0	590,564	0															

(様式2D)

一関市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
6	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業	沢内地区	市	市	直接	完了	4,807	26	~	28	23					
																			24					
																			25					
																			26	2,251		0		27年3月 工事発注。
																			27	1,593		1,593		施工中。H28.5に工期延長。
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	3,844	0	1,593	0	
																			23					
																			24					
25																								
26																								
27																								
28	16,994		16,994		28年5月23日入居開始																			
29	21,798		21,798																					
30																								
累計	38,792	0	38,792	0																				
7		D	-	5	-	1		災害公営住宅 家賃低廉化事業	沢内地区	市	市	直接	継続	117,385	28	~	32	23						
																		24						
																		25						
																		26						
																		27						
																		28	16,994		16,994		28年5月23日入居開始	
																		29	21,798		21,798			
																		30						
																		累計	38,792	0	38,792	0		
																		23						
																		24						
25																								
26																								
27																								
28	1,500		1,500		28年5月23日入居開始																			
29	2,080		2,080																					
30																								
累計	3,580	0	3,580	0																				
8		D	-	6	-	1		東日本大震災 特別家賃低減 事業	沢内地区	市	市	直接	継続	10,612	28	~	32	23						
																		24						
																		25						
																		26						
																		27						
																		28	1,500		1,500		28年5月23日入居開始	
																		29	2,080		2,080			
																		30						
																		累計	3,580	0	3,580	0		
																		23						
																		24						
25																								
26																								
27																								
28	696		515		H29.1契約																			
29																								
30																								
累計	696	0	515	0																				
9	◆	D	-	4	-	4	-	1	災害公営住宅 整備事業発注 支援業務(一 関)	一関	県	県	直接	完了	870	28	~	29	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
																			29	696		515		H29.1契約
																			30					
																			累計	696	0	515	0	
																			23					
																			24					
25																								
26																								
27																								
28	348		348		H29.1契約																			
29		4,092	3,177																					
30																								
累計	348	4,092	3,525	0																				
10	◆	D	-	4	-	5	-	1	災害公営住宅 整備事業発注 支援業務(千 厩)	千厩	県	県	直接	継続	5,550	28	~	30	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27					
																			28	348		348		H29.1契約
																			29		4,092	3,177		
																			30					
																			累計	348	4,092	3,525	0	
																			23					
																			24					
25																								
26																								
27																								
28	0	50,753	0																					
29		537,163	32,553		設計業務委託発注																			
30																								
累計	0	587,916	32,553	0																				
11		D	-	4	-	3		災害公営住宅 整備事業(駒 下)	駒下	県	県	直接	継続	671,905	28	~	30	23						
																		24						
																		25						
																		26						
																		27						
																		28	0	50,753	0			
																		29		537,163	32,553		設計業務委託発注	
																		30						
																		累計	0	587,916	32,553	0		

省庁名 国土交通省

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	1	2	3	4	5																			
12	D	-	4	-	5	災害公営住宅 整備事業(千 厩)	千厩	県	県	直接	継続	319,819	29 ~ 31	23										
														24										
														25										
														26										
														27										
														28										
														29					68,923	18,200	H30.3設計・施工者一括選定方式基本協定書締結			
														30										
														累計				0	68,923	18,200	0			
														13	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(駒下)	駒下
24																								
25																								
26																								
27																								
28																								
29					3,055																			
30																								
累計				0	3,055	0	0																	
(注)													23											
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」													24	147,000	▲ 50,753	90,027	0							
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。													25	88,200	0	63,000	5,040							
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。													26	0	0	0	0							
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。													27	0	0	0	0							
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。													28	1,044	50,753	863	0							
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当													29	0	586,853	53,930	0							
額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。													30	0	0	0	0							
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。													合計	236,244	586,853	207,820	5,040							
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、													1,182,610	都道府県交付分 計	236,244	586,853	207,820	5,040						
24年度を区別して記載する必要はありません。													23	168,000	0	141,750	0							
8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」													24	14,400	0	21,091	19,559							
「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の													25	0	0	0	0							
対象交付金額の合計額を記入してください。													26	659,625	0	573,123	0							
													27	73,987	0	19,034	0							
													28	18,494	0	18,494	0							
													29	23,878	0	23,878	0							
													30	0	0	0	0							
													合計	958,384	0	797,370	19,559							
													23	168,000	0	141,750	0							
													24	161,400	▲ 50,753	111,118	19,559							
													25	88,200	0	63,000	5,040							
													26	659,625	0	573,123	0							
													27	73,987	0	19,034	0							
													28	19,538	50,753	19,357	0							
													29	23,878	586,853	77,808	0							
													30	0	0	0	0							
													合計	2,391,437	1,194,628	1,005,190	24,599							