

新市建設計画事業の進捗状況について

新市建設計画事業【一般会計分】進捗状況総括表(H18～25年度実績)

(1)地域別事業費執行状況

事業費	計画額	実績額	参考:執行率
一関	24,968,015	22,707,697	90.9%
花泉	4,429,736	4,479,967	101.1%
大東	6,442,813	6,739,332	104.6%
千厩	3,267,071	2,723,541	83.4%
東山	3,650,900	2,458,274	67.3%
室根	3,507,290	1,873,560	53.4%
川崎	2,683,834	2,324,593	86.6%
共通事業	1,144,166	3,458,887	302.3%
集約事業	4,031,499	9,955,561	246.9%
計	54,125,324	56,721,412	104.8%

室根高原含む。

(2)地域別事業進捗状況

事業数	◎完了	○継続中	▲一部完了	■未実施	合計
一関	23	45	1	9	78
花泉	10	13	0	3	26
大東	29	19	1	5	54
千厩	26	9	1	2	38
東山	5	5	0	6	16
室根	16	9	0	8	33
川崎	13	10	0	3	26
共通事業	3	14	0	7	24
集約事業	3	27	0	1	31
計	128	151	3	44	326

室根高原含む。

%事業数	◎完了	○継続中	▲一部完了	■未実施	合計
一関	29.5%	57.7%	1.3%	11.5%	100.0%
花泉	38.5%	50.0%	0.0%	11.5%	100.0%
大東	53.7%	35.2%	1.9%	9.3%	100.0%
千厩	68.4%	23.7%	2.6%	5.3%	100.0%
東山	31.3%	31.3%	0.0%	37.5%	100.0%
室根	48.5%	27.3%	0.0%	24.2%	100.0%
川崎	50.0%	38.5%	0.0%	11.5%	100.0%
共通事業	12.5%	58.3%	0.0%	29.2%	100.0%
集約事業	9.7%	87.1%	0.0%	3.2%	100.0%
計	39.3%	46.3%	0.9%	13.5%	100.0%

室根高原含む。

※「集約事業」は、合併時に各地域の新市建設計画に位置付けた事業を、他地域の計画事業と統合し、実施したものの。

新市建設計画事業【一般会計分】進捗状況一覧(H18～25年度実績)

【1】◎完了:事業が完了、○継続中:事業が継続中、▲一部完了:事業を休止、■未実施:未実施または取り止めの理由

地域	計画事業名	事業費		実施状況	実施した主な事業名 (事業名の変更または事業内容組み換えによるもの)	未実施または事業を取り止めた場合などの理由
		平成18年度～27年度 計画額(10年間)	平成18年度～25年度 実績額(9年間)			
一関	研究開発工業団地整備事業	89,500	745,499	◎完了	研究開発工業団地文化財試掘調査負担金 研究開発工業団地整備促進事業 一関東第2工業団地整備促進事業 一関東第2工業団地内ため池転送防止防護柵設置工事 一関東第2工業団地内公園整備事業	
一関	(仮称)寺田下流通団地線道路改良舗装工事	500,000	533,028	▲一部完了	市道寺田下流通団地線道路改良舗装事業	第2工区は、R284直海ハイパスの交通状況等を勘案し、事業着手を検討。
一関	市道金沢線道路改良舗装事業	690,000	2,351,530	○継続中	金沢線道路改良舗装事業 市道清水原一関線道路改良舗装事業 市道矢ノ目沢金沢線・清水原一関線道路改良舗装事業 ※花泉No.1(町)道清水原一関線・飯倉線道路改良工事を統合 統合後新市建設計画事業費 1,185,000千円	
一関	行政情報ネットワーク整備事業	127,260	4,081,708	○継続中	地域情報基盤整備事業 総合行政情報システム用機器購入、情報格差是正事業、携帯版ホームページ作成事業、テレビ難視聴地区解消事業、移動通信用施設整備事業、統合型地理情報システム導入事業、一関市電子支援センター業務委託、コミュニティFM開設準備事業・情報配信事業、地上デジタル中継局ネットワーク管理運営事業、パソコン文字コード対応化事業 H21年度生活対策臨時交付金(テレビ難視聴解消事業・行政情報化推進事務費) H21・22年度経済危機対策臨時交付金(行政情報化推進事務費:総合行政システム用機器等購入) H23年度さきめ細かな交付金(地域情報化推進事務費:機器購入費、導入経費、設備構築費) ※一関No.79(テレビ難視聴地域解消事業:共同受信施設設置費補助金)を統合 花泉No.15(難視聴地域解消事業)を統合 花泉No.17(地域情報化推進事業:CATV整備調査事業)を統合 花泉No.26(移動通信用設備整備事業)を統合 大東No.26(テレビ難視聴対策事業)を統合 室相No.24・25・26(テレビ共同受信施設設置事業)を統合 共通No.2(情報ネットワーク整備事業)を統合 統合後新市建設計画事業費681,520千円 ※合併後広域材に変更 ※議沢町との合併に伴う整備を含む。	
一関	都市計画基本図作成業務委託	22,000	44,468	○継続中	都市計画基本図修正業務委託 都市計画用途地域図子データ修正及び印刷	
一関	障害者総合支援システム整備事業	7,500		■未実施		
一関	市営住宅管理システムの更新事業	5,000		■未実施		
一関	建築確認支援システム更新事業	20,500	388	◎完了		
一関	小中学校建物耐震診断事業	8,500	7,250	◎完了		※H19年度以降の耐震診断は一関地域学校施設耐震改修等事業に統合

新市建設計画事業【一般会計分】進捗状況一覧(H18～25年度実績)

【1】◎完了:事業が完了、○継続中:事業が継続中、▲一部完了:事業を休止、■未実施:未実施または取り止め

地域	計画事業名	平成18年度～27年度 実績額(9年間)		実施状況	実施した主な事業名 (事業名の変更または事業内容組み換えによるもの)	未実施または事業を取り止めた場合などの理由
		事業費	事業費			
一関	弥栄・真滝統合中学校建設事業	1,522,298	1,093,799	◎完了	弥栄・真滝統合中学校建設事業 一関東中学校建設事業	
一関	小学校設備改修事業	20,000		○継続中	小中学校校舎等整備事業	一関No.16に統合
一関	(仮称)一関東中学校給食センター建設事業	384,659	583,347	◎完了	真滝中学校給食センター建設事業	
一関	中里・山目統合中学校整備事業	1,015,300	315,540	○継続中	山目・中里統合中学校校舎改築事業 (磐井中学校校舎改築事業)	
一関	(仮称)一関中央中学校給食センター建設事業	572,396		○継続中	(仮)西部第2中学校給食センター建設事業(H26年度完了予定)	
一関	スクールバス等更新事業	50,000	87,609	○継続中	スクールバス更新事業	
一関	小中学校校舎等整備事業	2,560,000	1,865,051	○継続中	一関地域小・中学校下水道接続工事 一関地域中学校施設耐震改修等事業(一関小校舎、山目小屋内運動場、中里小校舎、本寺小屋内運動場、萩荘中屋内運動場、舞川中校舎、山目小校舎、萩町中学校(特別教室)) 舞川中学校屋内運動場屋根改修事業 中里中学校屋外運動場整備事業 山目中学校第二グラウンド排水工事 敷美小学校大規模改修事業 小学校プール改築事業 中学校武道場建設事業 H21年度生活対策臨時交付金(小学校修繕・中学校修繕) H21・22年度経済危機対策臨時交付金(小学校・中学校施設改修事業:山目小給水管・舞川中、弥栄中)	
一関	図書館建設事業	1,150,000	2,318,853	○継続中	一関図書館移転事業 新一関図書館整備事業	
一関	広域営農団地農道整備事業西磐井地区負担金	240,000		◎完了	岩手県が実施。	
一関	広域営農団地農道整備事業西磐井3期地区負担金	60,000		◎完了	岩手県が実施。	
一関	県単道路整備事業負担金	15,000		■未実施		市負担金なし。
一関	一関市真滝中央線道路改良舗装事業	654,000	639,414	◎完了	1.一関市真滝中央線道路整備事業 市道真滝中央線道路改良事業	
一関	沖線道路改良舗装事業	625,000	705,555	◎完了	1.一関市沖線道路改良舗装事業 市道沖線道路改良事業	
一関	一関市道平場結渡線道路改良舗装事業	182,000	228,987	◎完了	1.一関市道平場結渡線道路改良舗装事業	
一関	一関市道台町萩荘線道路改良舗装事業	360,000	250,463	◎完了	1.一関市道台町萩荘線道路改良舗装事業	

新市建設計画事業【一般会計分】進捗状況一覧(H18～25年度実績)

【1】◎完了:事業が完了、○継続中:事業が継続中、▲一部完了:事業を休止、■未実施:未実施または取り止めの理由

地域	番号	広域枠	計画事業名	平成18年度～27年度		実施状況	実施した主な事業名 (事業名の変更または事業内容組み換えによるもの)	未実施または事業を取り止めた場合などの理由
				計画額(10年間)	実績額(9年間)			
一関	25		1、2級、その他市道道路改良舗装事業	3,290,000	3,778,128	○継続中	1・2級、その他市道道路改良舗装事業 1・2級、その他市道道路改良事業	
一関	26		舗装新設事業	821,200	1,509,157	○継続中	舗装新設事業 H22年度までの細かな臨時交付金(舗装新設事業)	
一関	27		消防コミュニティセンター整備事業	47,600	225,509	○継続中	消防拠点施設整備事業(屯所)	
一関	28	○	防災緊急情報システム整備事業	60,300	1,588,120	○継続中	東郷中継所救急無線避音器設置工事 携帯用無線電話設置更新整備事業 消防救急無線デジタル化整備事業 防災情報提供システム整備事業 防災行政無線等整備事業 消防行政無線デジタル化推進事業負担金 防災行政情報システム整備事業 ※花泉No.13(防災情報通信施設整備事業)を統合 統合後新市建設計画事業費300,300千円 ※合併後広域枠に変更	
一関	29		消防施設整備事業(防火水槽)	220,000	134,679	○継続中	防火水槽整備事業	
一関	30		消防施設整備事業(消防ポンプ自動車)	113,400	75,485	○継続中		
一関	31		消防施設整備事業(小型動力ポンプ積載車)	74,000	76,844	○継続中	消防車両更新事業(積載車・小型動力ポンプ)	
一関	32		消防施設整備事業(小型動力ポンプ)	17,400		○継続中		一関No.31に統合
一関	33		地すべり防止事業	2,310	899	○継続中	県単治山事業負担金(地すべり自動観測システム)の管理運用に関する費用)	
一関	34		急傾斜地崩壊対策事業	10,000	56,939	○継続中	急傾斜地崩壊対策事業負担金	
一関	35		社会教育施設の身障者対応整備事業	12,600		○継続中	市有財産活用推進事業等で実施。	
一関	36	○	大型空き店舗利活用事業	300,000	994,577	○継続中	市街地活性化施設整備事業、市街地活性化センター管理事業 ※合併後広域枠に変更	
一関	37	○	中小小売商業者等強化支援資金利子補給事業	9,367	2,869	○継続中	中小小売商業者等強化支援資金利子補給補助金 ※合併後広域枠に変更	
一関	38	○	中小企業振興資金貸付事業	3,450,000	652,133	○継続中	一関市中小企業振興資金貸付事業 一関市中小企業振興資金保証料補給補助金 ※計画額には預託金を含む。 ※合併後広域枠に変更	

新市建設計画事業【一般会計分】進捗状況一覧(H18～25年度実績)

【1】◎完了:事業が完了、○継続中:事業が継続中、▲一部完了:事業を休止、■未実施:未実施または取り止めの理由

地域	計画事業名	平成18年度～27年度 実績額(9年間)		実施状況	実施した主な事業名 (事業名の変更または事業内容組み換えによるもの)	未実施または事業を取り止めた場合などの理由
		平成18年度～27年度 計画額(10年間)	平成18年度～25年度 実績額(9年間)			
一関	計回事業名	事業費	事業費			
一関	○ 新品・新技術開発事業	5,000	4,374	○継続中	新品・新技術開発事業 ※合併後広域枠に変更	
一関	○ 工業立地資金利子補給金補助事業	10,924	94,472	○継続中	工業立地資金利子補給金補助事業 ※合併後広域枠に変更	
一関	経営体育成基盤整備事業 一関第1地区	556,015	360,584	○継続中	経営体育成基盤整備事業 一関第1地区	
一関	○ 公有林整備事業(国庫対応分)	53,000	404,212	○継続中	公有林整備事業 H21年度生活対策臨時交付金(公有林整備事業費) ※国庫対応分以外の公有林整備事業を含む ※合併後広域枠事業に変更(全地域の実績を合算) 大貫№23(高齢者訪問促進事業)を統合 大貫№56(公有林整備事業)を統合 東山№10(公有林整備事業)を統合 至根№22(村有林整備事業)を統合 至根№23(村有林整備事業:流域公益保全林整備事業)を統合 至根№31(樹種転換事業)を統合 統合後新市建設計画事業費349,800千円 ※合併後広域枠に変更	
一関	間伐対策事業	20,000	3,495	○継続中	民有林間伐等促進事業	
一関	○ 分収林整備事業	2,000	1,156	○継続中	分収造林整備事業 ※合併後広域枠に変更	
一関	○ 保全松林健全化整備事業	28,000	186,376	○継続中	保全松林健全化整備事業 ※合併後広域枠に変更(実績額は全地域合算)	
一関	岩手しいたげ王国基盤強化事業	17,150	14,653	○継続中	しいたげ生産対策事業	
一関	森林保全整備事業-森林開発事業芦ノ口線	30,000	◎完了	◎完了	H17年度に完了。	
一関	県営緊急生産調整排水対策特別事業菅蒲地区	6,050	4,680	○継続中		
一関	団体基盤整備促進事業(市場整備)山谷地区	17,000	■未実施	■未実施		地元合意に至っていない。
一関	環境保全型/市場整備事業 本寺地区	100,000	84,826	○継続中	県営元気な地域づくり交付金 伝統的水路保全事業 県営景観保全農地整備事業(舟寺村庄園地区)	
一関	離職者対策資金利子補給補助金	420	■未実施	■未実施		合併前から融資実績がない。
一関	家畜導入事業資金供給事業	11,000	770	◎完了	家畜導入事業資金供給事業	

新市建設計画事業【一般会計分】進捗状況一覧(H18～25年度実績)

【1】◎完了:事業が完了、○継続中:事業が継続中、▲一部完了:事業を休止、■未実施:未実施または取り止め

地域	番号	広域枠	計画事業名	平成18年度～27年度 計画額(10年間)		平成18年度～25年度 実績額(9年間)		実施状況	実施した主な事業名 (事業名の変更または事業内容組み換えによるもの)	未実施または事業を取り止めた場合などの 理由
				事業費	事業費	事業費	事業費			
一関	53		繁殖養牛管内保留事業	16,200	17,457	○継続中	繁殖牛生産振興対策事業			
一関	54		繁殖養牛管外導入事業	1,060		○継続中		一関No.53に統合		
一関	55		優良乳用牛導入事業	4,500	2,199	○継続中	酪農振興総合対策事業			
一関	56		道路整備プログラム策定事業	5,000		■未実施				
一関	57		駅東工業団地線街路整備事業	370,000	257,149	◎完了	駅東工業団地線街路整備事業			
一関	58		駅前堀線街路整備事業	1,010,000	1,648,449	◎完了	駅前堀線街路整備事業			
一関	59		中央町上袋線街路整備事業	300,000		■未実施		社会情勢を勘案し、事業実施を検討。		
一関	60		青葉町線街路整備事業	1,035,000		■未実施		社会情勢を勘案し、事業実施を検討。		
一関	61		市道赤菰黒沢線(大久保橋)改築事業	288,000	430,220	◎完了	1級市道赤菰黒沢線(大久保橋)橋梁整備事業			
一関	62	○	街路灯整備事業	26,000	123,529	○継続中	防犯灯設置事業補助 防犯灯LED化事業 ※合併後広域枠へ変更(実績額は全地域分算)			
一関	63		県営ふるさと農道緊急整備事業柴沢地区負担金	39,375		◎完了	岩手県が実施。			
一関	64		平泉前堀線道路改良舗装事業	500,000		■未実施		中里環状2号線道路整備事業を検討中。		
一関	65		市道駅前堀線(下之橋)改築事業	341,000	385,801	◎完了	1級市道駅前堀線(下之橋)橋梁整備事業			
一関	66	○	市道原沢1号、中里原沢線道路改良舗装工事	660,000	44,383	○継続中	市道原沢1号線道路改良事業 ※合併後広域枠に変更			
一関	67		(仮称)雲南外山線道路改良舗装工事	30,000	322,923	○継続中	市道宿外山線・福森宿線道路改良舗装工事 市道宿外山線(仮称)中条外山線道路改良舗装事業			
一関	68		その他河川及び排水路改修事業	45,000	188,857	○継続中	河川及び排水路改修事業 H27年度生活対策臨時交付金(河川維持補修費) H24年度経済危機対策臨時交付金(河川維持補修費、神田水路)			
一関	69		交通安全施設整備事業	158,000	125,753	○継続中	交通安全施設整備事業			

新市建設計画事業【一般会計分】進捗状況一覧(H18～25年度実績)

【1】◎完了:事業が完了、○継続中:事業が継続中、▲一部完了:事業を休止、■未実施:未実施または取り止めの理由

地域	番号	広域枠	計画事業名	平成18年度～27年度 実績額(9年間)		実施状況	実施した主な事業名 (事業名の変更または事業内容組み換えによるもの)	未実施または事業を取り止めた場合などの理由
				平成18年度～27年度 計画額(10年間)	事業費			
一関	70		市道赤松黒沢線交通安全施設整備事業	145,000	60,189	◎継続中	1. 級市道赤松黒沢線歩道設置事業	
一関	71		中央町南谷起線外2路線踏踏整備事業市負担金	65,520	1,316,737	◎継続中	中央町南谷起線外2路線踏踏改良事業(負担金) 山目駅前釣山線(竹山区)道路改良事業	
一関	72		合併処理浄化槽設置整備事業	309,000	410,235	◎継続中	浄化槽市町村整備事業(個人設置型)	
一関	73	○	高齢者等住宅改良事業	96,000	116,577	◎継続中	高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業 ※合併後広域枠に変更(実績は全地域合算額) 花京No.27(高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業)を統合 統合後新市建設計画事業費 102,000千円	
一関	74	○	一関市障害者福祉計画策定事務	1,200	830	◎完了	一関市障害者福祉計画策定事務	
一関	75	○	環境基本計画策定事業	5,000	8,344	◎完了	環境基本計画策定事業 環境基本計画策定記念事業	
一関	76	○	緑の基本計画策定事業	5,000	16,848	◎完了	都市計画に関する基本方針・総合都市交通体系調査・緑の基本計画策定事業	
一関	77	○	新エネルギービジョン策定事業	8,000	8,975	◎完了		
一関	78	○	一関市住宅マスタープラン策定事業	6,000	6,012	◎完了	住宅マスタープラン策定事業	
一関	79	○	テレビ難視聴地域解消事業(共同受信施設設置費補助金)	110,570		◎継続中		一関No.4に統合
一関	80	○	歴史の小道整備事業	315,220	5,803	◎継続中	H27年度完了予定。 ※合併後広域枠に変更	
一関	81	○	古文書等資料調査	20,000	32,269	◎継続中	古文書等資料調査事業 ※合併後広域枠に変更	
一関	82		児童クラブ水洗化工事	1,800	7	◎継続中	市有財産活用推進事業等で実施。	
一関	83		(仮称)健康・福祉センター整備事業	10,000	332,815	◎継続中	一関保健センター移転整備事業(旧磐井病院跡地に移転改装によりH26年度完了予定。)	
一関	84	○	世界遺産登録推進書作成事業	1,918	3,427	◎継続中	世界遺産活用推進実行委員会負担金	
一関	85		消火栓新設事業負担金	81,700	62,227	◎継続中	消火栓整備事業	
一関	86		畜産担い手育成総合整備事業	256,522	107,645	◎完了	畜産担い手育成総合整備事業	
一関地域計				26,433,234	32,143,096			

新市建設計画事業【一般会計分】進捗状況一覧(H18～25年度実績)

【1】◎完了:事業が完了、○継続中:事業が継続中、▲一部完了:事業を休止、■未実施:未実施または取り止め

地域	番号	広域枠	計画事業名	平成18年度～27年度		実施状況	実施した主な事業名 (事業名の変更または事業内容組み換えによるもの)	未実施または事業を取り止めた場合などの理由
				計画額(10年間)	実績額(9年間)			
				事業費	事業費			
花泉	1	○	町道清水原一関線・飯倉線道路改良工事	495,000		○継続中	町道矢ノ目・沢金沢線・清水原一関線道路改良事業	一関No.3に統合
花泉	2		生涯学習施設整備事業/図書館建設事業	469,000	575,412	◎完了	H25年度完了予定。	
花泉	3		経営体育成基盤整備事業 金流川沿岸地区	16,000	12,600	◎完了		
花泉	4		経営体育成基盤整備事業 夏川地区	237,000	247,183	○継続中		
花泉	5		経営体育成基盤整備事業 夏川2期地区	282,000	206,677	○継続中		
花泉	6		経営体育成基盤整備事業 川北地区	32,596	20,472	○継続中		
花泉	7		排水対策特別事業 夏川地区	46,000		◎完了	経営体育成基盤整備事業 夏川地区 に統合	花泉No.4に統合
花泉	8		経営体育成基盤整備事業 夏川3期地区	222,500	208,492	○継続中		
花泉	9		排水対策特別事業 夏川2期地区	94,900		◎完了	経営体育成基盤整備事業 夏川2期地区 に統合	花泉No.5に統合
花泉	10		排水対策特別事業 夏川3期地区	35,800		◎完了	経営体育成基盤整備事業 夏川3期地区 に統合	花泉No.8に統合
花泉	11		スクールバス更新並びに購入	7,000	46,596	○継続中		
花泉	12		生涯学習施設整備事業/永井公民館建設事業	130,000	268,792	◎完了	H25年度完了予定	
花泉	13	○	防災情報通信施設整備事業	240,000		○継続中	防災行政情報システム整備事業等で実施。	一関No.28に統合
花泉	14		福祉センター大規模改修	163,000	176,212	◎完了	当初計画に加えて、照明改修等を委施。	
花泉	15	○	難視聴地域解消事業	100,000		○継続中	地域情報基盤整備事業等で実施。	一関No.4に統合
花泉	16		町道等改良舗装事業	1,336,900	1,673,453	○継続中	1・2級・その他市道 道路改良事業(花泉地域) 市道舗装新設事業(花泉地域)	
花泉	17	○	地域情報化推進事業/GATV整備(調査事業)	50,000		○継続中	地域情報基盤整備事業	一関No.4に統合
花泉	18		小学校整備事業/町立小学校耐震・大規模改修工事	420,000	228,635	○継続中	老松・日形小屋内体育館耐震関連事業を含む。	
花泉	19		社会体育施設整備事業/町民体育館整備事業	43,000	95,671	○継続中		

新市建設計画事業【一般会計分】進捗状況一覧(H18～25年度実績)

【1】◎完了:事業が完了、○継続中:事業が継続中、▲一部完了:事業を休止、■未実施:未実施または取り止めの理由

地域	番号	広域枠	計画事業名	平成18年度～27年度		平成18年度～25年度 実績額(9年間)	事業費	実施状況	実施した主な事業名 (事業名の変更または事業内容組み換えによるもの)	未実施または事業を取り止めた場合などの理由
				計画額(10年間)	事業費					
花泉	20		合併処理浄化槽設置整備事業	140,000		124,721		○継続中		
花泉	21		消防施設整備事業	100,000		173,365		○継続中		
花泉	22		畜産振興総合対策事業	100,000				■未実施	H18年度の計画案で事業内容を見直し。 (堆肥処理施設の新設を止め、農家間での処理に移行)	
花泉	23		県管かんがい排水事業 迫川上流地区	1,100		481		◎完了		
花泉	24		ため池等整備事業 浦南沢地区	9,000		6,521		◎完了		
花泉	25		ため池等整備事業 角屋地区	7,500				○継続中	農村災害対策事業 角屋地区	
花泉	26	○	移動通信用鉄塔整備事業	100,000				○継続中	地域情報基盤整備事業	
花泉	27	○	高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業	6,000				○継続中	高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業 ※合併後広域枠に変更	
花泉	28		放課後児童クラブ新設事業(維持管理を除く)	4,000				■未実施		
花泉	29		花泉支所庁舎整備事業	43,000		78,000		○継続中	当初計画に加えて、照明改修等を実施。	
花泉	30		生涯学習施設整備事業/歴史資料館整備事業	53,000				■未実施	事業内容を見直し。	
花泉	31		経営体育成基盤整備事業 日形地区	180,000		143,925		○継続中		
花泉	32		畜産担い手育成総合整備事業	256,640		192,759		◎完了		
花泉地域計				5,420,736		4,479,967				
大東	1		経営構造対策事業(アグリピア施設整備事業)	715,000				■未実施	事業実施主体となる団体の条件整備が整っていない。	
大東	2		施設園芸等集出荷施設整備事業	150,000				■未実施	アグリピア施設整備事業に併せ実施予定。	
大東	3		やすらぎ空間整備事業(新グリーン・ツーリズム総合推進対策)	62,000		22,259		◎完了	旧内野小学校については、利活用を検討中。	
大東	4		豊かなる農業振興特別対策事業	50,000		7,144		○継続中	農業担い手チャレンジ事業補助金	

新市建設計画事業【一般会計分】進捗状況一覧(H18～25年度実績)

【 ①完了：事業が完了、②継続中：事業が継続中、▲一部完了：事業を休止、■未実施：未実施または取り止め】

地域	番号	広域枠	計画事業名	平成18年度～27年度		実施状況	実施した主な事業名 (事業名の変更または事業内容組み換えによるもの)	未実施または事業を取り止めた場合などの理由
				計画額(10年間)	実績額(9年間)			
大東	5		芦東山記念館整備事業	338,000	308,179	◎完了		
大東	6		歴史民俗資料館整備事業	69,000		■未実施		旧芦民小学校への芦民公民館移設事業と併せ検討中。
大東	7		図書館増改築事業	183,156	171,449	◎完了	大東図書館整備事業	
大東	8		山吹城址保存整備事業	36,100	11,843	◎完了		
大東	9		新生興田地区統合小学校建築整備事業	105,000	69,997	◎完了	興田小学校建築整備事業	
大東	10		大原小学校施設整備事業	783,922	1,414,727	◎完了	統合大原小学校整備事業	
大東	11		大東小学校(仮称)施設整備事業	273,000	1,598,756	◎完了		
大東	12		スクールバス購入事業	40,000		◎完了		
大東	13	○	学校給食センター整備事業	450,000	520,162	◎完了	大東学校給食センター整備事業 ※合併後広域枠に変更 ※東山No.17(学校給食センター整備事業)を統合 統合後新市建設計画事業費 610,000千円	
大東	14		大原中学校施設整備事業	105,000	87,333	◎完了		
大東	15		防火水槽構築事業	76,800	14,489	○継続中	防火水槽整備事業	
大東	16		消防ポンプ自動車購入事業	38,400	14,595	○継続中		
大東	17		小型動力ポンプ付積載車購入事業	59,360	27,656	○継続中	消防団車両更新事業(積載車・小型動力ポンプ・大東)	
大東	18		消防防災施設整備事業	25,268	29,739	○継続中	消防拠点施設整備事業(屯所・大東)	
大東	19		消火栓整備事業	12,800	9,746	○継続中		
大東	20		意欲ある畜産担い手総合支援事業	50,000	14,558	○継続中	農業担い手チャレンジ事業補助金	
大東	21		乾しいたげ生産対策事業	22,050	22,818	○継続中	しいたげ生産対策事業	
大東	22		森林保全特別対策事業	32,000	34,631	○継続中	民有林間伐等事業補助金	

新市建設計画事業【一般会計分】進捗状況一覧(H18～25年度実績)

【1】◎完了:事業が完了、○継続中:事業が継続中、▲一部完了:事業を休止、■未実施:未実施または取り止め

地域	番号	広域枠	計画事業名	平成18年度～27年度		実施状況	実施した主な事業名 (事業名の変更または事業内容組み換えによるもの)	未実施または事業を取り止めた場合などの理由
				計画額(10年間)	実績額(9年間)			
				事業費	事業費			
大東	23	○	高齢者介護促進事業	3,520		○継続中	公有林整備事業 ※広域枠事業に変更	一関No.42に統合
大東	24		公衆便所改善事業	10,000	753	◎完了		
大東	25		地籍図根点復元事業	4,700		◎完了	他の道路事業と併せ完了。	
大東	26	○	テレビ難視聴対策事業	39,800		○継続中	地域情報基盤整備事業	一関No.41に統合
大東	27		社会教育施設改修工事	25,000	20,317	○継続中		
大東	28	○	広域営農団地農道整備事業東磐井地区	9,000	1,314	◎完了		
大東	29		経営体育成基盤整備事業(洪民地区)	114,440	68,329	◎完了		
大東	30		農地環境整備事業(藤ヶ崎)	44,782	13,965	◎完了		
大東	31		中山間地域総合整備事業(一般型)猿沢地区	124,322	103,580	◎完了	県営中山間地域総合整備事業 猿沢地区	
大東	32		農地環境整備事業(前田野)	50,540	71,069	◎完了	県営農地環境整備事業 前田野地区	
大東	33		基盤整備促進事業(土地総型)下内野地区	36,884	168,062	◎完了	団体営基盤整備促進事業 下内野地区	
大東	34	○	県道江刺壺根線大原工区道路整備事業	283,026	469,971	◎完了		
大東	35		曹慶川摺沢工区護岸整備事業	40,900	33,654	◎完了		
大東	36		町営住宅建設事業	40,000		○継続中	雇用促進住宅購入事業	
大東	37	○	町道大原浜長線道路改良舗装事業	78,700	127,639	○継続中		
大東	38		町道立町線道路改良舗装事業	135,000		◎完了		
大東	39		町道白山線交通安全施設・道路改良舗装事業	80,000		○継続中		
大東	40		町道源八線(取付道路)道路改良舗装事業	50,000	39,388	◎完了		
大東	41	○	広域農道関連一般農道整備事業(措沢東部)	13,000	165,294	◎完了	市道源八線道路整備事業(新源八線)	

新市建設計画事業【一般会計分】進捗状況一覧(H18～25年度実績)

【1】◎完了:事業が完了、○継続中:事業が継続中、▲一部完了:事業を休止、■未実施:未実施または取り止め

地域	番号	広域枠	計画事業名	平成18年度～27年度		実施状況	実施した主な事業名 (事業名の変更または事業内容組み換えによるもの)	未実施または事業を取り止めた場合などの理由
				計画額(10年間)	実績額(9年間)			
				事業費	事業費			
大東	42		町道興田猿沢線道路改良舗装事業	30,000		○継続中		
大東	43		除雪用機械整備事業	60,000	10,185	◎完了		
大東	44		基盤整備促進事業(農道型)大住地区	20,208	21,464	◎完了	元気な地域づくり交付金(基盤整備)大住地区	
大東	45		和山地区農道整備事業	60,000		◎完了	1・2級・その他市道道路改良舗装事業(大東地域)	大東No.52に統合
大東	46		林道整備事業(新田物沢線)	20,000		◎完了	H17年度までに完了。	
大東	47		林道整備事業(袋沢長洞線)	40,000		◎完了	H17年度までに完了。	
大東	48		林道整備事業(西丑石線)	88,000		○継続中	1・2級・その他市道道路改良舗装事業(大東地域)	大東No.52に統合
大東	49		林道整備事業(新田大平線)	70,000		◎完了	1・2級・その他市道道路改良舗装事業(大東地域)	大東No.52に統合
大東	50		アストロ・ロマン大東遊具整備事業	28,455	4,061	▲一部完了	観光施設管理事業 (アストロ・ロマン大東遊具施設修繕工事、アストロ・ロマン大東遊具施設設置工事) アストロ・ロマン大東管理費 市有財産活用推進事業	修繕は必要に応じて実施。
大東	51		町道八日町馬場線道路改良舗装事業(統合小学校園連)	10,000		○継続中		
大東	52		町道改良整備事業	1,354,000	1,500,775	○継続中	1・2級・その他市道道路改良舗装事業(大東地域) ※大東No.45(和山地区農道整備事業)を統合 大東No.48(林道整備事業(西丑石線))を統合 大東No.49(林道整備事業(新田大平線))を統合 統合後新市建設計画事業費1,572,000千円	
大東	53		町道羽根折沢線道路改良舗装事業(ゴミ処理施設関連)	40,000	59,593	○継続中	市道羽根折沢線道路改良舗装事業	
大東	54		町道八幡前線交通安全施設・道路改良舗装事業	30,000		○継続中		
大東	55		基盤整備促進事業(農道型)梅の木地区	10,000		■未実施		今後、1・2級・その他市道道路改良舗装事業での実施を調整予定。
大東	56	○	公有林整備事業	75,800		○継続中	公有林整備事業 ※合併後広域枠に変更	一関No.42に統合
大東	57		大東フレンドパーク整備事業	15,000		■未実施		今後の利用ニーズを勘案し、事業実施を検討。
大東	58		介護老人福祉施設改築事業	200,000		◎完了	H17年度に完了。	

新市建設計画事業【一般会計分】進捗状況一覧(H18～25年度実績)

【】◎完了：事業が完了、○継続中：事業が継続中、▲一部完了：事業を休止、■未実施：未実施または取り止め

地域	地域 番号	広域枠	計画事業名	平成18年度～27年度 計画額(10年間)		平成18年度～25年度 実績額(9年間)		実施状況	実施した主な事業名 (事業名の変更または事業内容組み換えによるもの)	未実施または事業を取り止めた場合などの 理由
				事業費	事業費	事業費	事業費			
大東地域	計			7,011,533	7,259,494					
千厩	1		千厩町地域再生推進事業	336,000	105,993	◎継続中		酒のくろ交流施設活用整備事業、千厩川河川改修事業、花の駅整備事業、ふれあいの道づくり推進事業		
千厩	2	○	石堂構井田線整備事業	540,000	404,263	◎完了		石堂構井田線道路改良事業		
千厩	3	○	町道中駒場線整備事業	156,000	20,972	◎継続中		中駒場線道路改良事業		
千厩	4	○	町道下駒場下六六線第2期整備事業	180,000	478,929	◎継続中		1・2級、その他市道道路改良事業(千厩地域)	1・2級、その他市道道路改良事業で、優先順位をつけて実施。	
千厩	5		小梨保育所新築事業	100,000	129,080	◎完了		小梨保育園建設事業 ※千厩No.6(公共用地再利用促進事業)を統合		
千厩	6		公共用地再利用促進事業	7,900		◎完了		小梨保育園建設事業 奥玉保育園建設事業	千厩No.5へ統合 千厩No.12へ統合	
千厩	7		県単急傾斜地崩壊対策事業町負担金(館山の2地区)	20,000	13,673	◎完了		急傾斜地崩壊対策事業(千厩地域)		
千厩	8		県単急傾斜地崩壊対策事業町負担金(下駒場地区)	4,000		◎完了		急傾斜地崩壊対策事業(千厩地域)		
千厩	9		農村総合整備統合補助事業千厩川崎地区(神子ノ沢排水 路整備)	9,000	12,120	◎完了		団体営農村総合整備統合事業千厩川崎地区(神子ノ沢地区)		千厩No.7へ統合
千厩	10	○	浄化槽整備推進に係るPF1購入調査事業	10,000	765	◎完了		浄化槽整備推進に係るPF1購入調査事業		
千厩	11		碧清水児童館新築工事	80,000	4,824	◎継続中		碧清水児童館耐震補強工事	耐震改修に事業変更。(碧清水児童館耐震補強 工事)	
千厩	12		奥玉保育園新築工事	120,000	149,799	◎完了		奥玉保育園改築事業 ※千厩No.6(公共用地再利用促進事業)を統合		
千厩	13		公営住宅建設事業(神ノ田地区他)	188,300		■未実施				市営住宅建設事業(千厩)事業として検討中。
千厩	14		奥玉小学校舎及び屋体耐震診断業務	5,455	13,612	◎完了		奥玉小学校舎及び屋体耐震診断業務		
千厩	15		碧清水体育館改修事業	21,000	24,992	◎完了		碧清水体育館改修事業		
千厩	16		農村総合整備統合補助事業千厩川崎地区(防火水槽 備)	5,000	4,950	◎完了		団体営農村総合整備統合事業千厩川崎地区(小山地区防火水槽)		
千厩	17		農村総合整備統合補助事業千厩川崎地区(集落水辺環境 整備)	10,000	15,748	◎完了		団体営農村総合整備統合事業千厩川崎地区(おくたま親水公園)		
千厩	18		経営体育成基盤整備事業創設用地取得事業	12,000	15,066	◎完了		経営体育成基盤整備事業創設用地取得事業(奥玉地区)		

新市建設計画事業【一般会計分】進捗状況一覧(H18～25年度実績)

【1】◎完了:事業が完了、○継続中:事業が継続中、▲一部完了:事業を休止、■未実施:未実施または取り止めの理由

地域	番号	広域枠	計画事業名	平成18年度～27年度		実施状況	実施した主な事業名 (事業名の変更または事業内容組み換えによるもの)	未実施または事業を取り止めた場合などの理由
				計画額(10年間)	実績額(9年間)			
				事業費	事業費			
千厩	19		消防ポンプ車購入事業	40,800	34,062	○継続中	消防団車両等更新整備事業(ポンプ自動車)	
千厩	20		小型消防ポンプ付積載車購入事業	22,400	14,206	○継続中	消防団車両等更新整備事業(小型動力ポンプ付積載車)	
千厩	21		合併処理浄化槽設置整備事業	8,760	155,935	○継続中	浄化槽設置整備事業(個人設置型)	
千厩	22		奥玉小学校校舎改修事業	200,000	51,427	◎完了	学校校舎改修事業(奥玉小 校舎)	
千厩	23		磐清水小学校校舎改修事業	100,000	9,315	▲一部完了	学校耐震補強等事業(磐清水小 校舎)	学校統合を検討中。
千厩	24		千厩小学校体育館改修事業	50,000	11,462	◎完了	学校耐震補強等事業(千厩小 屋内運動場)	
千厩	25		千厩小学校校舎改修事業	246,500	49,112	◎完了	学校耐震補強等事業(千厩小 校舎)	
千厩	26		消防屯所建築事業	76,800	59,605	○継続中	消防拠点施設整備事業(屯所)	
千厩	27		スクールバス更新事業	65,000		■未実施	千厩スクールバス更新事業	学校統合と併せ検討中。
千厩	28		庁舎設備等改修事業	23,800	23,857	◎完了	千厩支所庁舎空調設備改修事業	
千厩	29		畜産担い手育成総合整備事業	351,256	73,625	◎完了	畜産担い手育成総合整備事業	
千厩	30		大登地区水田農業排水対策事業(調査設計)	2,000		◎完了		千厩No.31へ
千厩	31		大登地区基礎整備促進事業	63,000	76,481	◎完了	団体営基礎整備促進事業(大登地区)	
千厩	32		大登地区水田農業排水対策事業	19,100		◎完了		千厩No.31へ
千厩	33		浦ノ沢地区水田農業排水特別対策事業(調査委託)	2,000	27,184	◎完了	県営排水対策特別事業(浦ノ沢地区)	
千厩	34		浦ノ沢地区基礎整備促進事業	85,000	70,305	◎完了	団体営基礎整備促進事業(浦ノ沢地区)	
千厩	35		浦ノ沢地区水田農業排水特別対策事業	25,400		◎完了	県営農業農村整備計画調査事業(浦ノ沢地区)	
千厩	36		老朽ため池整備事業	6,000	5,777	○継続中	小規模基礎整備事業補助金	
千厩	37		町道中ノ沢線整備事業	35,000	41,092	◎完了	中ノ沢線整備事業	

新市建設計画事業【一般会計分】進捗状況一覧(H18～25年度実績)

【1】◎完了:事業が完了、○継続中:事業が継続中、▲一部完了:事業を休止、■未実施:未実施または取り止めの理由

地域	千厩地域	計画事業名	平成18年度～27年度		実施状況	実施した主な事業名 (事業名の変更または事業内容組み換えによるもの)	未実施または事業を取り止めた場合などの理由
			計画額(10年間)	実績額(9年間)			
千厩	38	千厩中学校校庭等整備事業	40,000	625,310	◎完了	駒場スガーツ交流公園整備事業 ※用途を公園に変更。	
千厩地域計			3,267,071	2,723,541			
東山	1	図書館・文化創造センター施設整備事業	1,310,000	1,052,878	◎完了	地域交流センター整備事業(文化センター・公民館・図書館)	
東山	2	○(新)丸木・舞川線道路改良舗装事業	560,000	109,061	○継続中	丸木・舞川線道路改良事業 ※合併後広域枠に変更	
東山	3	公営住宅建設事業(山谷団地)	585,500	573,537	◎完了	市営住宅建設事業(山谷団地)	
東山	4	町道滝ノ沢下ノ橋線舗装事業	30,000	59,925	◎完了	市道滝ノ沢下ノ橋線舗装事業	
東山	5	○都市計画道路 松川駅前下線(西前橋下流)	240,000	138,392	○継続中	松川駅前下線道路改良事業(西前橋下流・松川ハイパス)	
東山	6	林道夏山線用地取得及び立木補償事業	12,000	17,901	◎完了	林道夏山線用地取得事業	
東山	7	森林保全整備促進事業	14,000	4,157	○継続中	民有林間伐等促進事業	
東山	8	○松林健全化整備事業	115,000		○継続中	保全松林健全化整備事業 ※合併後広域枠に変更	一関No.45に統合
東山	9	唐梅館巻巻事業	40,000	18,000	○継続中	H20年度までは広域枠とし、H21年度以降は広域枠に変更。	
東山	10	○公有林整備事業	40,000		○継続中	公有林整備事業 ※合併後広域枠に変更	一関No.42に統合
東山	11	町道本町橋築宿線災害防除事業	10,000		■未実施		事業内容を見直し。
東山	12	○都市計画道路 松川駅前下線(十二木橋架替)	83,400	145,025	◎完了		
東山	13	柴宿駅前切払幅事業	100,000		■未実施		構造上、実施が不可能のため中止。
東山	14	特別養護老人ホームやすらぎ荘増築事業	209,000		■未実施		社会福祉法人に施設を無償譲渡。
東山	15	町道等改良舗装事業	101,000	339,398	○継続中	1・2線・その他市道道路改良舗装事業 道路維持修繕事業(東山)	
東山	16	唐梅館総合公園施設整備事業	270,000		■未実施		社会情勢の變化により、合宿施設整備の必要性が低くなった。
東山	17	○学校給食センター整備事業	160,000		■未実施	大東学校給食センター整備事業 ※合併後広域枠に変更	大東No.13に統合

新市建設計画事業【一般会計分】進捗状況一覧(H18～25年度実績)

【 〇完了:事業が完了、○継続中:事業が継続中、▲一部完了:事業を休止、■未実施:未実施または取り止め】

地域	番号	広域枠	計画事業名	平成18年度～27年度		実施状況	実施した主な事業名 (事業名の変更または事業内容組み換えによるもの)	未実施または事業を取り止めた場合などの理由
				計画額(10年間)	実績額(9年間)			
				事業費	事業費			
東山	18	〇	道の駅ひがしやま整備事業	76,000		■未実施		整備予定地が他の用途に使用されたため。
東山	19		菅公夫人の墓周辺整備事業	10,000		■未実施		地域協議会で実施しないこととした。(簡易水道の整備により、事業の一部実施の可能性はある。)
東山地域 計				3,965,900	2,458,274			
室根	1		経営体育成基盤整備事業(吉原地区)	19,500	6,212	◎完了		
室根	2		ため池等整備事業 有切地区	8,800	11,198	◎完了		
室根	3		新農業水利システム保全対策事業 折壁地区	6,000	7,600	◎完了		
室根	4		村道向山線道路改良舗装工事	115,600	121,533	◎完了	市道千刈田向山線道路改良事業	
室根	5		村道月山下二本木線道路改良舗装工事	270,000	351,594	○継続中		
室根	6		村道小梨線道路改良舗装工事	322,000	104,006	◎完了		
室根	7	〇	室根ハイパス道の駅及び高業地整備事業	400,000	7,542	○継続中	農林水産物直売・食材提供供給施設整備事業	
室根	8		庁舎内図書館スペース改造事業	28,000	31,625	◎完了		
室根	9		森林整備事業「ひこばえの森」森林交流公園整備事業	20,000		■未実施		計画変更による。
室根	10		新山村振興等農林漁業特別対策事業 地域資源活用総合交流促進施設	30,000		■未実施		計画変更による。
室根	11		村道本町天王前線(三峯)道路改良舗装工事	39,200	37,205	○継続中	1・2級・その他市道道路改良舗装事業	
室根	12		村道本町天王前線(天王前工区)道路改良舗装工事	84,000	41,233	○継続中	1・2級・その他市道道路改良舗装事業	
室根	13		村道笠松線道路改良舗装工事	59,500	67,837	○継続中	1・2級・その他市道道路改良舗装事業	
室根	14		村道第二向山線道路改良舗装工事	255,700		■未実施		室根ハイパス関連道路線の整備を優先。
室根	15		村道清水橋沢川線道路改良舗装工事	433,200	396,796	◎完了		

新市建設計画事業【一般会計分】進捗状況一覧(H18～25年度実績)

【1】◎完了:事業が完了、○継続中:事業が継続中、▲一部完了:事業を休止、■未実施:未実施または取り止めの理由

地域	番号	広域枠	計画事業名	平成18年度～27年度 計画額(10年間)		平成18年度～25年度 実績額(9年間)		実施状況	実施した主な事業名 (事業名の変更または事業内容組み換えによるもの)	未実施または事業を取り止めた場合などの 理由
				事業費	事業費	事業費	事業費			
室根	16		村道松原教倉線道路改良舗装工事	110,000		■未実施			室根ハイバス関連路線の整備を優先。	
室根	17		新山村権興等農林漁業特別対策事業集落道 浜崎沢南線	120,000		■未実施			室根ハイバス関連路線の整備を優先。	
室根	18		消防防災施設整備事業(防火水槽)	68,000	42,573	○継続中				
室根	19		消防防災施設整備事業(消防ポンプ自動車、小型ポンプ積載車、小型ポンプ)	15,000	17,535	○継続中				
室根	20		消防防災施設整備事業(視点施設)	24,000	64,125	○継続中				
室根	21		消防防災施設整備事業(ホース乾燥塔)	5,760	8,866	◎完了				
室根	22	○	村有林整備事業	110,000		○継続中		公有林整備事業 ※合併後広域枠に変更	一関No.42に統合	
室根	23	○	村有林整備事業(流域公益保全林整備事業)	25,800		○継続中		公有林整備事業 ※合併後広域枠に変更	一関No.42に統合	
室根	24	○	テレビ共同受信施設設置事業(釘子地区)	72,930		○継続中		地域情報基盤整備事業	一関No.4に統合	
室根	25	○	テレビ共同受信施設設置事業(古金生地区)	2,640		○継続中		地域情報基盤整備事業	一関No.4に統合	
室根	26	○	テレビ共同受信施設設置事業(西の沢)	6,600		○継続中		地域情報基盤整備事業	一関No.4に統合	
室根	27		村道里送線道路改良舗装工事	100,000		■未実施			室根ハイバス関連路線の整備を優先。	
室根	28		村道梅木上前木線道路改良工事	130,000	202,510	◎完了				
室根	29		村道八幡線道路改良舗装工事	49,000	94,560	◎完了				
室根	30		村道室根線道路改良舗装工事	50,000		■未実施			用地取得が困難。	
室根	31	○	樹種転換事業	45,600		○継続中		公有林整備事業 ※合併後広域枠に変更	一関No.42に統合	
室根	32		室根中学校耐震診断・改修事業(校舎)	124,000	65,949	◎完了				
室根	33		折壁小学校耐震診断(校舎・屋内運動場)	4,000	6,102	◎完了				
室根	34		家畜導入事業資金供給事業	18,400	1,840	◎完了				

新市建設計画事業【一般会計分】進捗状況一覧(H18～25年度実績)

【1】◎完了:事業が完了、○継続中:事業が継続中、▲一部完了:事業を休止、■未実施:未実施または取り止めの理由

地域	番号	広域枠	計画事業名	平成18年度～27年度		実施状況	実施した主な事業名 (事業名の変更または事業内容組み換えによるもの)	未実施または事業を取り止めた場合などの理由
				計画額(10年間)	実績額(9年間)			
				事業費	事業費			
室根	35		畜産担い手育成総合整備事業	211,630	128,469	◎完了		
室根	36		防災行政用無線施設設置	236,000	6,993	○継続中	防災行政無線更新整備事業(室根地域)	
室根	37		林道木々出線改良事業	30,000	34,823	◎完了		
室根	38		いわい地方森林資源活用促進基地整備事業	100,000		■未実施		計画変更による。
室根	39		村道田中歌戸線道路改良舗装工事	20,000	14,834	◎完了		
室根地域 計				3,770,860	1,873,560			
川崎	1	○	保全松林緊急保護整備事業	108,000		○継続中	保全松林健全化整備事業 ※合併後広域枠に変更	一関No.45に統合
川崎	2		小学校舎耐震対策事業	23,150	121,033	◎完了	小学校舎耐震対策事業(薄衣小・門崎小)	
川崎	3		経営体育成基盤整備事業(門崎地区)負担金	132,200	96,666	◎完了		
川崎	4		新鶴巻橋取付道路新設事業(仮称:村道川停2号線)	50,000	45,721	◎完了		
川崎	5		門崎駅前開発事業	153,000		○継続中	川崎あじさい公園整備事業	川崎No.21に統合 地元協議の結果、公園として整備する方向となった。
川崎	6		門崎保育所建て替え事業	115,200		■未実施		平成23年度閉園。
川崎	7		消防自動車等更新整備事業	71,040	45,559	○継続中	消防ポンプ自動車更新整備事業、小型動力ポンプ積載車等更新整備事業	
川崎	8		防火水槽設置整備事業	45,150	17,615	○継続中		
川崎	9		消防船整備事業	2,140		○継続中	災害時救助用コムボート更新事業 ※H26年度完了予定(3艇購入)	
川崎	10		消防屯所等整備事業	21,000	49,233	○継続中	消防防災拠点整備事業 非常備消防施設整備事業	
川崎	11	○	防犯灯設置事業	2,370		○継続中	防犯灯設置事業補助 防犯灯LED化事業 ※合併後広域枠へ変更	一関No.62に統合
川崎	12		公共施設下水道接続事業	30,000	35,103	◎完了		

新市建設計画事業【一般会計分】進捗状況一覧(H18～25年度実績)

【1】◎完了：事業が完了、○継続中：事業が継続中、▲一部完了：事業を休止、■未実施：未実施または取り止め

地域	番号	広域枠	計画事業名	平成18年度～27年度実績額(9年間)		実施状況	実施した主な事業名 (事業名の変更または事業内容組み換えによるもの)	未実施または事業を取り止めた場合などの理由
				平成18年度～27年度 計画額(10年間)	平成18年度～25年度 実績額(9年間)			
川崎	13		県営地帯総合整備事業負担金	15,000	9,899	◎完了		
川崎	14		林道三島線整備事業	60,000	42,400	◎完了		
川崎	15		村道三島5号線整備事業	35,000	38,001	◎完了		
川崎	16		村道西線整備事業	36,000		◎完了	道路維持修繕事業(川崎地域)	
川崎	17		村道高成線整備事業	240,000	377,038	◎完了	H25年度で完了予定。	
川崎	18	○	学校給食センター整備事業	245,900		◎完了	真滝学校給食センター建設事業	一関No.12に統合
川崎	19		川崎中学校校庭等整備事業	31,800		◎完了	川崎中学校整備事業	川崎No.20に統合
川崎	20		川崎中学校改築(建て替え)事業	1,106,000	1,323,994	◎完了	川崎中学校整備事業(H25年度で完了予定。)	
川崎	21	○	砂鉄川河川公園整備事業	20,000		○継続中	川崎あじさい公園整備事業 ※H26年度に整備予定	
川崎	22		かんがし排水事業藤崎地区揚水施設管理費補助金	37,604	22,441	○継続中		
川崎	23		経営構造対策事業	43,750	13,958	◎完了	認定農業者担い手育成対策事業 新しいわて農業担い手支援総合対策事業	
川崎	24		町裏地区駐車場等整備事業	53,000		■未実施		支所庁舎改築場所が現庁舎敷地となったため。
川崎	25		川崎支所整備事業	216,000	61,240	○継続中		
川崎	26		障害者作業所拠点整備事業	7,000		○継続中	いちのせき元気な地域づくり事業(H24～26年度)で作業所を整備	
川崎	27		村道上の台線整備事業	100,000	21,198	○継続中	1.2級 その他市道 道路改良事業(川崎地域)	
川崎	28		村道銚子線整備事業	20,000		■未実施		整備路線の優先順位変更(小学校統合路線)による。
川崎	29		日向線道路整備事業	20,000	3,494	◎完了		
川崎地域計				3,040,104	2,324,593			
室根高原	1	○	畜産担い手育成総合整備事業	162,162	106,477	◎完了	畜産担い手育成総合整備事業	

新市建設計画事業【一般会計分】進捗状況一覧(H18～25年度実績)

【1】◎完了:事業が完了、○継続中:事業が継続中、▲一部完了:事業を休止、■未実施:未実施または取り止め

地域	番号	広域枠	計画事業名	平成18年度～27年度		実施状況	実施した主な事業名 (事業名の変更または事業内容組み換えによるもの)	未実施または事業を取り止めた場合などの理由
				計画額(10年間)	実績額(9年間)			
				事業費	事業費			
共通	2	○	情報ネットワーク整備事業(本庁・支所間回線借り上げ)	71,920		○継続中	地域情報基盤整備事業	一関No.4に統合
共通	3	○	自主防災組織結成育成事業	5,020	74,984	○継続中	自主防災組織結成育成事業 自主防災組織活動助成金	
共通	4	○	自主防災組織リーダー育成事業	3,254		○継続中		※共通No.3に統合
共通	5	○	住民普及事業(消防防災に関する知識普及)	11,360	2,552	○継続中	となりきんじよ防災会議の日制定普及事業 防災知識の普及啓発事業	
共通	6	○	総合型防災訓練事業	3,000	1,838	○継続中	緊急消防援助隊合同訓練会場路盤補強工事	
共通	7	○	グリーンマスター育成事業	8,000		■未実施		合併市町村自立支援交付金活用事業の候補として計画に登載したが、交付金事業として未実施。他の事業へ移行。
共通	8	○	農業経営指導マネージャー支援事業	45,000	98,971	○継続中	担い手育成対策事業(農業経営指導員支援事業) 地域活動支援人材確保推進事業 地域づくり活動支援員設置事業	
共通	9	○	地域コーデイネーター養成事業(まちづくり分野)	7,500		○継続中	一関市地域おこし事業 市民協働推進事業 市民活動推進事業 ※個別事業として事業費を特定していないため、実績未集計	合併市町村自立支援交付金活用事業の候補として計画に登載したが、交付金事業として未実施。他の事業へ移行。
共通	10	○	新市ふるさと学習塾開催事業	16,800		■未実施	個別事業として事業費を特定していないため、実績未集計	合併市町村自立支援交付金活用事業の候補として計画に登載したが、交付金事業として未実施。他の事業へ移行。
共通	11	○	合併記念特別展	13,500	15,717	◎完了	博物館 合併記念展開催事業	
共通	12	○	文化財の発掘調査事業	14,000		○継続中	個別事業として事業費を特定していないため、実績未集計	合併市町村自立支援交付金活用事業の候補として計画に登載したが、交付金事業として未実施。他の事業へ移行。
共通	13	○	県指定文化伝道薄衣城址範囲確認調査事業	7,000		■未実施		合併市町村自立支援交付金活用事業の候補として計画に登載したが、事業の見直しにより未実施。
共通	14	○	新市交流音楽祭(こども音楽祭含む)	18,500	9,834	◎完了	新一関市誕生一周年記念、第10回いちのせき第九演奏会開催事業負担金	
共通	15	○	新市交流歴史文化事業	95,500		■未実施	個別事業として事業費を特定していないため、実績未集計	合併市町村自立支援交付金活用事業の候補として計画に登載したが、交付金事業として未実施。他の事業へ移行。
共通	16	○	新市交流民俗芸能祭	25,000	2,574	○継続中	郷土芸能活動費補助金 郷土芸能活動事業費補助金	

新市建設計画事業【一般会計分】進捗状況一覧(H18～25年度実績)

【1】◎完了:事業が完了、○継続中:事業が継続中、▲一部完了:事業を休止、■未実施:未実施または取り止り

地域	番号	広域枠	計画事業名	平成18年度～27年度		実施状況	実施した主な事業名 (事業名の変更または事業内容組み換えによるもの)	未実施または事業を取り止めた場合などの理由
				計画額(10年間)	実績額(9年間)			
共通	17	○	学びチャレンジガイド発行・生涯学習事業	11,000		■未実施	個別事業として事業費を特定していないため、実績未集計	合併市町村自立支援交付金活用事業の候補として計画に登載したが、交付金事業として未実施。他の事業へ移行。
共通	18	○	図書館システム統一事業	114,000	133,014	○継続中	図書館システム統一事業、一関地区図書館ネットワーク事業、図書館資料ICタグ導入事業、図書館配送システム整備事業、市立図書館有料データベース導入事業、図書館システム更新事業	
共通	19	○	学校図書館ネットワーク事業	48,000	5,087	○継続中	学校・市立図書館図書共有化事業	
共通	20	○	図書館ボランティア養成事業	3,300		○継続中	個別事業として事業費を特定していないため、実績未集計	合併市町村自立支援交付金活用事業の候補として計画に登載したが、交付金事業として未実施。他の事業へ移行。
共通	21	○	新市ふるさと発見ツアー開催事業	2,470		■未実施		合併市町村自立支援交付金活用事業の候補として計画に登載したが、交付金事業として未実施。他の事業へ移行。
共通	22	○	市民活動(NPO活動)支援事業	10,000	7,811	○継続中	一関市地域おこし事業 市民協働推進事業 NPO中間支援事業 市民生活活動推進事業 ※個別事業として事業費を特定していないため、実績未集計	合併市町村自立支援交付金活用事業の候補として計画に登載したが、交付金事業として未実施。他の事業へ移行。
共通	23	○	地域活動支援事業(地元学活動等)	10,000		■未実施	個別事業として事業費を特定していないため、実績未集計	合併市町村自立支援交付金活用事業の候補として計画に登載したが、交付金事業として未実施。他の事業へ移行。
共通	24	○	総合型地域スポーツクラブ育成事業	10,000	28	○継続中	総合型地域スポーツクラブ育成事業	
共通	25	○	(仮称)新市振興基金積み立て(特例債による基金造成)	500,000	3,000,000	○継続中	一関市地域振興基金造成	
			共通分 【全地域】計	1,216,086	3,488,887			
			合計	54,125,324	56,721,412			

新市基本計画事業【一般会計分】進捗状況一覧(H24～25年度実績)

※新市基本計画事業は、合併特例債の対象外

地域 番号 広域枠	計画事業名	平成24年度～27年度 計画額(4年間)		平成24年度～25年度 実績額(2年間)		実施状況	実施した主な事業名 (事業名の変更または事業内容組み換えによるもの)	未実施または事業を取り止めた場合などの 理由
		事業費	事業費	事業費	事業費			
藤沢 1	いわて希望農業担い手応援事業	10,000	5,084	○継続中				
藤沢 2	○ 農業担い手チャレンジ事業	4,194		○継続中			担い手育成対策事業(農業経営指導員支援事業) ※合併後広域枠に変更。	
藤沢 3	畑地帯総合整備事業 藤崎2期地区	5,233	17,715	○継続中				
藤沢 4	県営基幹施設ストックマネジメント事業	25,000	31,545	○継続中			県営基幹水利施設ストックマネジメント事業	
藤沢 5	○ 森林振興対策事業	23,632		○継続中			保全森林健全化整備事業 公有林整備事業 ※合併後広域枠に変更。	
藤沢 6	保育園整備事業	400,000	470,624	◎完了			藤沢保育園・幼稚園整備事業	
藤沢 7	消防施設整備事業	12,000	22,680	○継続中			小型動力ポンプ付積載車等更新整備事業 消防ポンプ自動車更新整備事業	
藤沢 8	津谷川線整備事業	50,000		◎完了			※平成23年度に実施し、完了済み。	
藤沢 9	増沢新沼線整備事業	45,000	36,893	○継続中			増沢新沼線道路改良事業	
藤沢 10	舗装打替事業(交付金事業)	130,220	148,134	○継続中			市道舗装新設事業	
藤沢 11	浄化槽設置整備事業	56,680	34,597	○継続中				
藤沢分 計		761,959	767,272					

◎事業進捗状況

事業数	◎完了	○継続中	▲一部完了	■未実施	合計
藤沢	2	9			11

%事業数	◎完了	○継続中	▲一部完了	■未実施	合計
藤沢	18.2%	81.8%			100.0%