

(様式1)

一関市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

一関市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	168,000	141,750
24	14,400	21,091	
25	0	0	
26	659,625	573,123	
27	73,987	19,034	
28	18,494	18,494	
29	23,878	23,878	
30	22,858	22,858	
31	0	0	
合計		981,242	820,228

<参考>	一関市東日本大震災 復興交付金基金残高	一関市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	一関市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	0	0	820,228

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	147,000	90,027	
25	88,200	68,040	
26	0	0	
27	0	0	
28	1,044	863	
29	0	54,111	
30	0	585,431	
31	0	0	
合計		236,244	798,472

交付実績 2,057,370

※平成30年度末までにおける市町村及び都道府県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道府県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

一関市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	備考	
																				23
1	D-14-1	館地区造成宅 地滑動崩落緊 急対策事業	館地区	市	市	直接	完了	224,000	23	23	23	168,000		141,750	—	24年3月、工事発注				交付決定額 153,736千円
											24			11,986	14,264	25年2月、完成		153,736		
											25									
											26									
											27									
											28									
											29									
											30									
											31									
											累計	168,000	0	153,736	14,264	0	153,736	0		
											2	◆D-14-1-1	館地区市道改 修事業	館地区	市	市	直接	完了	16,000	
24	12,800		7,513	5,287	24年12月、工事発注 25年3月、完成		7,513													
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
累計	12,800	0	7,513	5,287	0	7,513	0													
3	◆D-14-1-2	館地区公園改 修事業	館地区	市	市	直接	完了	2,000	24	24										23
											24	1,600		1,592	8	25年1月、工事発注 25年3月、完成		1,592		
											25									
											26									
											27									
											28									
											29									
											30									
											31									
											累計	1,600	0	1,592	8	0	1,592	0		
											5	D-4-2	災害公営住宅 整備事業	沢内地区	市	市	直接	完了	834,023	26
24																				
25																				
26	657,374		573,123	—	27年3月、工事発注		10,776													
27	72,394		17,441	—	施工中、H28.5に工期延長		507,394													
28			0	139,204	28年5月、事業完了		72,394													
29																				
30																				
31																				
累計	729,768	0	590,564	139,204	0	590,564	0													
6	◆D-4-2-1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	沢内地区	市	市	直接	完了	4,807	26	28										
											24									
											25									
											26	2,251		0	—	27年3月、工事発注				
											27	1,593		1,593	—	施工中、H28.5に工期延長				
											28				2,251	28年5月、事業完了		1,593		
											29									
											30									
											31									
											累計	3,844	0	1,593	2,251	0	1,593	0		
											7	D-5-1	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	沢内地区	市	市	直接	継続	116,729	28
24																				
25																				
26																				
27																				
28	16,994		16,994		28年5月23日入居開始		16,994													
29	21,798		21,798				21,798													
30	21,306	0	21,306				21,306													
31																				
累計	60,098	0	60,098	0	0	60,098	0													

一関市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	備考											
8	D-6-1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	沢内地区	市	市	直接	継続	11,742	28 ~ 32	23					28年5月23日入居開始															
										24																				
										25																				
										26																				
										27																				
										28	1,500		1,500																	
										29	2,080		2,080																	
										30	1,552	0	1,552																	
										31																				
										31																				
										累計	5,132	0	5,132							0	5,132	0								
										(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出書類の 対象交付金額の合計額を記入してください。																				
										都道府県 交付分		各年度 別合計		23		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
				24	147,000	▲ 50,753	90,027	0	0	0	0	0	0		0	0	0													
				25	88,200	0	68,040	0	0	0	0	0	0		99,960	0	0													
				26	0	0	0	0	0	0	0	0	0		58,107	0	0													
				27	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0													
				28	1,044	50,753	863	0	0	0	0	0	0		863	0	0													
				29	0	586,853	54,111	0	0	0	0	0	0		54,111	0	0													
				30	0	251,215	585,431	83,397	0	0	0	0	0		585,431	0	0													
				31	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0													
1,292,626		都道府県交付分 計		23	236,244	838,068	798,472	83,397	0	0	0	0	0		798,472	0	0													
				24	168,000	0	141,750	0	0	0	0	0	0		0	0	0													
				25	14,400	0	21,091	19,559	0	0	0	0	0		0	162,841	0	0												
				26	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0													
				27	659,625	0	573,123	0	0	0	0	0	0		0	10,776	0	0												
				28	73,987	0	19,034	0	0	0	0	0	0		0	507,394	0	0												
				29	18,494	0	18,494	141,455	0	0	0	0	0		0	92,481	0	0												
				30	23,878	0	23,878	0	0	0	0	0	0		0	23,878	0	0												
				31	22,858	1,816	22,858	0	0	0	0	0	0		0	22,858	0	0												
				31	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0													
1,213,120		市町村交付分 計		23	981,242	1,816	820,228	161,014	0	0	0	0	0		0	820,228	0	0												
				24	168,000	0	141,750	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0												
				25	161,400	▲ 50,753	111,118	19,559	0	0	0	0	0		0	162,841	0	0												
				26	88,200	0	68,040	0	0	0	0	0	0		99,960	0	0	0												
				27	659,625	0	573,123	0	0	0	0	0	0		58,107	10,776	0	0												
				28	73,987	0	19,034	0	0	0	0	0	0		0	507,394	0	0												
				29	19,538	50,753	19,357	141,455	0	0	0	0	0		863	92,481	0	0												
				30	23,878	586,853	77,989	0	0	0	0	0	0		0	23,878	0	0												
				31	22,858	253,031	608,289	83,397	0	0	0	0	0		585,431	22,858	0	0												
				31	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0												
2,505,746		合計		23	1,217,486	839,884	1,618,700	244,411	0	0	0	0	0		798,472	820,228	0	0												