

(様式1)

一関市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表
令和2年3月末時点

(単位:千円)

一関市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	168,000	141,750
	H24	14,400	21,091
	H25	0	0
	H26	659,625	573,123
	H27	73,987	19,034
	H28	18,494	18,494
	H29	23,878	23,878
	H30	22,858	22,858
	H31	23,294	23,294
	H32	0	0
合計	1,004,536	843,522	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	0	0	0	0

※単年度型事業の交付額等は計上していない。

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
	H24	147,000	90,027
	H25	88,200	68,040
	H26	0	0
	H27	0	0
	H28	1,044	863
	H29	0	54,090
	H30	0	548,749
	H31	0	194,794
	H32	28,200	0
合計	264,444	956,563	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和元年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和元年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 (令和元年度事業分 まで) C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	843,522	1,004,536	0	161,014	0
都道府県交付分	967,796	236,244	731,552	0	0
合計	1,811,318	1,240,780	731,552	161,014	0

※令和元年度末までに執行が可能な実績として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	D	-	14	-	1	館地区造成宅 地滑動崩落緊急 対策事業	館地区	市	市	直接	完了	224,000	23	~	23	H23	168,000	141,750	26,250	24年3月、工事発注	
																H24		11,986	▲ 11,986	25年2月、完成	
																H25			0		
																H26			0		
																H27			0		
																H28			0		
																H29			0		
																H30			0		
																H31			0		
																H32			0		
																累計	168,000	0	153,736	14,264	
2	◆	D	-	14	-	1	館地区市道改 修事業	館地区	市	市	直接	完了	16,000	24	~	24	H23			0	24年12月、工事発注
																	H24	12,800	7,513	5,287	25年3月、完成
																	H25			0	
																	H26			0	
																	H27			0	
																	H28			0	
																	H29			0	
																	H30			0	
																	H31			0	
																	H32			0	
																	累計	12,800	0	7,513	5,287
3	◆	D	-	14	-	1	館地区公園改 修事業	館地区	市	市	直接	完了	2,000	24	~	24	H23			0	25年1月、工事発注
																	H24	1,600	1,592	8	25年3月、完成
																	H25			0	
																	H26			0	
																	H27			0	
																	H28			0	
																	H29			0	
																	H30			0	
																	H31			0	
																	H32			0	
																	累計	1,600	0	1,592	8
4	D	-	4	-	1	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	千厩町 ほか3地 区	県	県	直接	完了	180,647	24	~	25	H23			0	25年3月までに、2団地48戸分を配分	
																H24	147,000	▲ 50,753	90,027	6,220	H29.1.19 D-4-3へ流用
																H25	88,200		68,040	20,160	平成25年4月~26年3月で1団地30戸配分
																H26			0		
																H27			0		
																H28			0		
																H29		▲ 26,380		▲ 26,380	
																H30			0		
																H31			0		
																H32			0		
																累計	235,200	▲ 77,133	158,067	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
5	D	-	4	-	2		災害公営住宅 整備事業	沢内地区	市	市	直接	完了	834,023	26 ~ 28	H23				0	27年3月 工事発注。 28年5月 事業完了		
															H24				0			
															H25				0			
															H26	657,374		573,123	84,251			
															H27	72,394		17,441	54,953			
															H28			0	0			
															H29				0			
															H30				0			
															H31				0			
															H32				0			
														累計	729,768	0	590,564	139,204				
6	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業	沢内地区	市	市	直接	完了	4,807	26 ~ 28	H23				0	27年3月 工事発注。 28年5月 事業完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	2,251		0	2,251	
																	H27	1,593		1,593	0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
														累計	3,844	0	1,593	2,251				
7	D	-	5	-	1		災害公営住宅 家賃低廉化事業	沢内地区	市	市	直接	継続	117,960	28 ~ 32	H23				0	28年5月23日入居開始		
															H24				0			
															H25				0			
															H26				0			
															H27				0			
															H28	16,994		16,994	0			
															H29	21,798		21,798	0			
															H30	21,306	0	21,306	0			
															H31	21,458		21,458	0			
															H32				0			
														累計	81,556	0	81,556	0				
8	D	-	6	-	1		東日本大震災 特別家賃低減 事業	沢内地区	市	市	直接	継続	11,547	28 ~ 32	H23				0	28年5月23日入居開始		
															H24				0			
															H25				0			
															H26				0			
															H27				0			
															H28	1,500		1,500	0			
															H29	2,080		2,080	0			
															H30	1,552	0	1,552	0			
															H31	1,836		1,836	0			
															H32				0			
														累計	6,968	0	6,968	0				
9	◆	D	-	4	-	4	-	1	災害公営住宅 整備事業発注 支援業務(一 関)	一関	県	県	直接	完了	870	28 ~ 29	H23				0	H29.1契約
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	696		515	181	
																	H29			181	▲ 181	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
														累計	696	0	696	0				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
10	◆	D	-	4	-	5	-	1	災害公営住宅 整備事業発注 支援業務(千 厩)	千厩	県	県	直接	完了	4,408	28	~	30	H23			0	H29.1契約	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28	348		348		0
																			H29		4,092	3,179		913
																			H30					0
																			H31		▲ 913			▲ 913
																			H32					0
累計	348	3,179	3,527	0																				
11		D	-	4	-	3		災害公営住宅 整備事業(駒 下)	駒下	県	県	直接	完了	548,184	28	~	30	H23			0	設計業務委託発注 H31.3工事完成		
																		H24			0			
																		H25			0			
																		H26			0			
																		H27			0			
																		H28	0	50,753	0		50,753	
																		H29		537,163	32,551		504,612	
																		H30			447,110		▲ 447,110	
																		H31		▲ 108,255			▲ 108,255	
																		H32					0	
累計	0	479,661	479,661	0																				
12		D	-	4	-	5		災害公営住宅 整備事業(千 厩)	千厩	県	県	直接	完了	319,819	29	~	31	H23			0	H30.3設計・施工者一括選定方式基本協定書締結 H30.11工事着手		
																		H24			0			
																		H25			0			
																		H26			0			
																		H27			0			
																		H28			0			
																		H29		68,923	18,179		50,744	
																		H30		210,917	97,748		113,169	
																		H31			152,936		▲ 152,936	
																		H32					0	
累計	0	279,840	268,863	10,977																				
13	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(駒下)	駒下	県	県	直接	完了	4,864	30	~	31	H23			0	H31.3完成	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29		3,055			3,055
																			H30			3,891		▲ 3,891
																			H31		836			836
																			H32					0
累計	0	3,891	3,891	0																				
14	◆	D	-	4	-	5	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業(千厩)	千厩	県	県	直接	完了	2,270	31	~	31	H23			0		
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29					0
																			H30		1,816			1,816
																			H31			1,560		▲ 1,560
																			H32					0
累計	0	1,816	1,560	256																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
15	D	-	5	-	2		災害公営住宅 家賃低廉化事業	駒下、千 厩	県	県	直接	継続	73,260	31	～	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		37,844		37,844	
																	H31			37,844	▲ 37,844	
																	H32	26,257			26,257	
累計															26,257	37,844	37,844	26,257				
16	D	-	6	-	2		東日本大震災 特別家賃低減 事業	駒下、千 厩	県	県	直接	継続	5,864	31	～	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		2,454		2,454	
																	H31			2,454	▲ 2,454	
																	H32	1,943			1,943	
累計															1,943	2,454	2,454	1,943				
								市町村 交付分		各年度 別合計				H23	168,000	0	141,750	26,250				
												H24	14,400	0	21,091	▲ 6,691						
												H25	0	0	0	0						
												H26	659,625	0	573,123	86,502						
												H27	73,987	0	19,034	54,953						
												H28	18,494	0	18,494	0						
												H29	23,878	0	23,878	0						
												H30	22,858	0	22,858	0						
												H31	23,294	0	23,294	0						
												H32	0	0	0	0						
								1,210,337		市町村交付分 計			1,004,536	0	843,522	161,014						
										都道県 交付分		各年度 別合計		H23	0	0	0	0				
														H24	147,000	▲ 50,753	90,027	6,220				
														H25	88,200	0	68,040	20,160				
														H26	0	0	0	0				
														H27	0	0	0	0				
														H28	1,044	50,753	863	50,934				
														H29	0	586,853	54,090	532,763				
														H30	0	253,031	548,749	▲ 295,718				
														H31	0	▲ 108,332	194,794	▲ 303,126				
														H32	28,200	0	0	28,200				
								1,140,186		都道県交付分 計			264,444	731,552	956,563	39,433						
										市町村 都道県 計		各年度 別合計		H23	168,000	0	141,750	26,250				
														H24	161,400	▲ 50,753	111,118	▲ 471				
														H25	88,200	0	68,040	20,160				
														H26	659,625	0	573,123	86,502				
														H27	73,987	0	19,034	54,953				
														H28	19,538	50,753	19,357	50,934				
														H29	23,878	586,853	77,968	532,763				
														H30	22,858	253,031	571,607	▲ 295,718				
														H31	23,294	▲ 108,332	218,088	▲ 303,126				
														H32	28,200	0	0	28,200				
								2,350,523		合計			1,268,980	731,552	1,800,085	200,447						