

(参考様式2) 社会資本総合整備計画 事後評価書

平成28年12月2日

計画の名称	一関市における循環のみちの実現 (防災・安全)																	
計画の期間	平成26年度 ~ 平成26年度 (1年間)	交付対象	一関市															
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。																	
計画の成果目標 (定量的指標)	①施設における調査実施率を0% (H22) から25% (H26)																	
定量的指標の定義及び算定式	<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">① 施設における調査実施率 調査済みの施設数 (箇所) / 調査すべき施設数 (箇所)</th> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値 (H22当初)</th> <th>中間目標値 (H24末)</th> <th>最終目標値 (H26末)</th> </tr> <tr> <td></td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>25%</td> <td></td> </tr> </table>			① 施設における調査実施率 調査済みの施設数 (箇所) / 調査すべき施設数 (箇所)	定量的指標の現況値及び目標値			備考	当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)		0%	0%	25%			
① 施設における調査実施率 調査済みの施設数 (箇所) / 調査すべき施設数 (箇所)	定量的指標の現況値及び目標値				備考													
	当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)															
	0%	0%	25%															
全体事業費	合計 (A+B+C)	4百万円 3百万円	A	4百万円 3百万円	B	0百万円 0百万円	C	0百万円 0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0% 0.0%								
上段：計画 下段：実施																		
事後評価																		
○事後評価の実施体制、実施時期																		
事後評価の実施体制					事後評価の実施時期													
上下水道部下水道課にて事後評価を実施し、下水道事業等経営審議会において評価結果を報告。					平成28年10月													
					公表の方法 一関市ホームページにて公表													
1. 交付対象事業の進捗状況																		
交付対象事業																		
上段：計画 下段：実施																		
A 下水道																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	施設種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
											H22	H23	H24	H25	H26			
12-A1-2-3	下水道	一般	一関市	直接	-	処理場	改築	花泉クリーンセンター (水処理施設)	1箇所 1箇所	一関市							4 3	長寿命化
合計											4 3							

B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考				
C 効果促進事業													上段：計画		下段：実施		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
合計													0	0			
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考				

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況													
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況				<p>・花泉クリーンセンターにおけるプラント機械・電気設備について、長寿命化対策を含む改築事業を実施するために必要な点検・調査・診断を行い、現在の状況を確認できた。今後、長寿命化計画を策定することにより、計画的な改築更新事業を実施し、ライフサイクルコストの最小限化を図っていく。</p>									
II 定量的指標の達成状況				指標①(施設における調査実施率)	最終目標値	25%	目標値と実績値に差が出た要因						
					最終実績値	25%							
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)													
3. 特記事項(今後の方針等)													
<p>・引続き各事業を進めることにより、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。</p>													

(参考様式3) (参考図面)

計画の名称	12 一関市における循環のみちの実現(防災・安全)		
計画の期間	平成26年度～平成26年度(1年間)	交付対象	一関市

花 泉 処 理 区

(省略)

凡	例
全体計画区域	
認可計画区域	
既整備区域	
既設幹線	
新設	
改築	