

(様式1)

一関市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告総括表

平成29年3月末時点

(千円)

一関市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	168,000	141,750
24	14,400	21,091	
25	0	0	
26	659,625	573,123	
27	73,987	19,034	
28	18,494	18,482	
29	0	0	
合計		934,506	773,480

<参考>	一関市東日本大震災 復興交付金基金残高	一関市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	一関市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	0	0	0

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	147,000	90,027	
25	88,200	63,000	
26	0	0	
27	0	0	
28	1,044	863	
29	0	0	
合計		236,244	153,890

【参考】平成23～28年度 交付実績※: 927,563

※ 「交付実績」は、平成23～28年度に執行すべき事業費として交付された額(国費)の合計から、事業完了等に伴う返還額を減じた額

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	D	-	14	-	1		館地区造成宅 地滑動崩落緊急 対策事業	館地区	市	市	直接	完了	224,000	23	~	23	23	168,000		141,750	—	24年3月、工事発注
																	24			11,986	14,264	25年2月、完成
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	168,000	0	153,736	14,264																		
2	◆	D	-	14	-	1	館地区市道改 修事業	館地区	市	市	直接	完了	16,000	24	~	24	23					24年12月、工事発注
																	24	12,800		7,513	5,287	25年3月、完成
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	12,800	0	7,513	5,287																		
3	◆	D	-	14	-	2	館地区公園改 修事業	館地区	市	市	直接	完了	2,000	24	~	24	23					25年1月、工事発注
																	24	1,600		1,592	8	25年3月、完成
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	1,600	0	1,592	8																		
4	D	-	4	-	1		災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	千厩町 ほか3地 区	県	県	直接	完了	210,796	24	~	25	23					25年3月までに、2団地48戸分を配分
																	24	147,000	▲ 50,753	90,027	—	H29.1.19 D-4-3へ流用
																	25	88,200		63,000	31,420	平成25年4月~26年3月で1団地30戸配分
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
累計	235,200	▲ 50,753	153,027	31,420																		
5	D	-	4	-	2		災害公営住宅 整備事業	沢内地区	市	市	直接	完了	834,023	26	~	28	23					
																	24					
																	25					
																	26	657,374		573,123	—	27年3月 工事発注。
																	27	72,394		17,441	—	施工中。H28.5に工期延長。
																	28					
																	29					
累計	729,768	0	590,564	0																		
6	◆	D	-	4	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業	沢内地区	市	市	直接	完了	4,807	26	~	28	23					
																	24					
																	25					
																	26	2,251		0	—	27年3月 工事発注。
																	27	1,593		1,593	—	施工中。H28.5に工期延長。
																	28					
																	29					
累計	3,844	0	1,593	0																		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況													
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。																												
															都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	24	147,000	▲ 50,753	90,027	0	0	0	0	0	0	0	0
																	25	88,200	0	63,000	31,420	0	0	0	0	0	0	0
																	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	28	1,044	50,753	863	0	0	0	0	0	0	0	0
																	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															696,477	都道府県交付分 計		236,244	0	153,890	31,420	0	0	0	0	0	0	0
															市町村 交付分	各年度 別合計	23	168,000	0	141,750	0	0	0	0	0	0	0	0
																	24	14,400	0	21,091	19,559	0	0	0	0	0	0	0
																	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	26	659,625	0	573,123	0	0	0	0	0	0	0	0
																	27	73,987	0	19,034	0	0	0	0	0	0	0	0
																	28	18,494	0	18,482	0	0	0	0	0	0	0	0
															29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
															1,209,036	市町村交付分 計		934,506	0	773,480	19,559	0	0	0	0	0	0	
															都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	168,000	0	141,750	0	0	0	0	0	0	0	0
																	24	161,400	▲ 50,753	111,118	19,559	0	0	0	0	0	0	0
																	25	88,200	0	63,000	31,420	0	0	0	0	0	0	0
26	659,625	0	573,123	0	0	0	0	0	0	0	0																	
27	73,987	0	19,034	0	0	0	0	0	0	0	0																	
28	19,538	50,753	19,345	0	0	0	0	0	0	0	0																	
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
1,905,513	合計		1,170,750	0	927,370	50,979	0	0	0	0	0	0																