

千厩支所

〔自治集会所〕

	施設名	測定場所	状況	測定値(μSv/h)			測定日	地区
				1cm	50cm	1m		
1	愛宕集会所	1 玄関前	土	0.34	0.29	0.25	10月24日	千厩
		2 雨どい排水口	コンクリート	0.61	0.26			
		3 雨どい箇所	土	0.54	0.24			
2	まちの駅集会所	1 玄関前	コンクリート	0.23	0.21	0.20	10月24日	千厩
		2 雨どい箇所	コンクリート	0.12	0.14			
		3 雨どい箇所	砂利	0.11	0.15			
3	第3町内集会所	1 玄関前	コンクリート	0.35	0.33	0.29	10月24日	千厩
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.35	0.31	0.33		
		3 雨どい排水口	コンクリート	0.54	0.30			
		4 雨どい排水口	土	0.41	0.35			
		5 雨どい排水口	土	0.38	0.29			
		6 雨どい排水口	土	3.87	0.86			
4	第2-2区自治会館	1 玄関前	コンクリート	0.13	0.16	0.17	10月24日	千厩
		2 雨どい箇所	コンクリート	0.20	0.20			
		3 雨どい箇所	砂利	0.44	0.30			
		4 雨どい箇所	コンクリート	0.39	0.32			
		5 雨どい箇所	コンクリート	0.27	0.30			
		6 雨どい箇所	コンクリート	0.23	0.28			
		7 雨どい箇所	コンクリート	0.64	0.30			
		8 雨どい排水口	コンクリート	0.29	0.20			
		9 雨どい排水口	土	0.74	0.35			
		10 雨どい排水口	土	7.53	0.84			
5	松ノ木沢自治会館	1 玄関前	コンクリート	0.12	0.12	0.14	11月2日	千厩
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.24	0.22	0.19		
		3 雨どい排水口(玄関横)	コンクリート	1.25	0.24			
		4 雨どい排水口(裏)	コンクリート	0.40	0.33			
		5 雨どい排水口(裏)	コンクリート	0.91	0.40			
		6 雨どい箇所(横)	土	0.14	0.17			
		7 雨どい箇所	土	0.41	0.24			
6	中沢集会所	1 玄関前	コンクリート	0.29	0.25	0.28	10月26日	千厩
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.29	0.25	0.27		
		3 雨どい排水口	土	4.11	1.08			
		4 雨どい排水口	土	2.76	0.80			
7	駒場集会所	1 玄関前	コンクリート	0.23	0.22	0.22	10月26日	千厩
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.44	0.36	0.31		
		3 雨どい排水口	土	6.29	0.72			
		4 雨どい排水口	コンクリート	1.33	0.41			
		5 雨どい排水口	砂利	1.30	0.56			
		6 雨どい排水口	土	4.27	0.70			
8	北ノ沢青年会館	1 玄関前	土	0.34	0.34	0.31	11月2日	千厩
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.40	0.38	0.35		
		3 雨どい箇所	土	0.38	0.28			
		4 雨どい箇所	土	0.19	0.23			
		5 雨どい箇所	土	0.31	0.34			
		6 雨だれ	砂利	1.41	0.48			
		7 雨だれ	砂利	0.35	0.30			
		8 雨だれ	砂利	1.03	0.43			
9	木六自治会館	1 玄関前	草	0.46	0.51	0.44	11月2日	千厩
		2 駐車場(中央付近)	土	0.49	0.43	0.37		
		3 雨だれ	土	1.23	0.47			
		4 雨だれ	土	1.02	0.45			
		5 雨だれ	草	0.89	0.43			

千厩支所

〔自治集会所〕

	施設名	測定場所	状況	測定値(μSv/h)			測定日	地区
				1cm	50cm	1m		
9	木六自治会 資源回収ステーション	1 玄関前	砂利	0.45	0.40	0.37	11月2日	千厩
		2 雨だれ	砂利	2.30	0.68			
		3 雨だれ	砂利	2.19	0.74			
		4 雨だれ	草	0.42	0.28			
10	神子ノ沢集会所	1 玄関前	コンクリート	0.11	0.12	0.13	11月2日	千厩
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.33	0.27	0.19		
		3 雨どい排水口(玄関横)	コンクリート	0.27	0.21			
		4 雨どい箇所	コンクリート	0.15	0.22			
		5 雨どい箇所(資源回収倉庫前)	コンクリート	0.16	0.15			
		6 雨どい排水口(裏)	土	0.24	0.29			
		7 雨どい排水口(裏)	コンクリート	2.85	1.43			
		8 雨どい排水口(裏)	コンクリート	1.22	0.40			
		9 雨どい排水口(側面)	土	4.81	1.05			
11	小田梅田自治会館	1 玄関前	コンクリート	0.12	0.15	0.15	10月24日	千厩
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.33	0.31	0.28		
		3 雨どい箇所	コンクリート	0.55	0.24			
		4 雨どい箇所	砂利	0.12	0.13			
		5 雨どい排水口	砂利	2.42	0.43			
		6 雨どい箇所	砂利	0.21	0.23			
		7 雨どい箇所	砂利	0.12	0.15			
		8 雨どい箇所	コンクリート	0.14	0.20			
		9 雨どい箇所	コンクリート	0.10	0.11			
12	新田公会堂	1 玄関前	コンクリート	0.31	0.29	0.26	10月27日	小梨
		2 雨だれ	土	0.54	0.32			
		3 雨だれ	土	0.54	0.36			
13	宿集会所	1 玄関前	砂利	0.39	0.29	0.26	10月27日	小梨
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.24	0.27	0.25		
		3 雨どい排水口	土	0.84	0.46			
		4 雨どい箇所	土	0.30	0.25			
		5 雨どい排水口	土	0.66	0.32			
		6 雨どい箇所	土	3.24	0.57			
		7 雨どい箇所	土	0.18	0.23			
14	長者部落集会所	1 玄関前	コンクリート	0.30	0.25	0.25	10月27日	小梨
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.29	0.27	0.27		
		3 雨だれ	土	1.33	0.46			
		4 雨だれ	土	1.14	0.47			
15	尖ノ森集落営農センター	1 玄関前	砂利	0.35	0.33	0.30	10月27日	小梨
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.33	0.32	0.31		
		3 雨どい箇所	コンクリート	0.15	0.18			
		4 雨どい箇所	砂利	0.14	0.20			
		5 雨だれ	コンクリート	1.02	0.52			
		6 雨どい箇所	コンクリート	0.18	0.21			
		7 雨どい箇所	コンクリート	0.11	0.18			
16	松倉担い手センター	1 玄関前	砂利	0.35	0.27	0.26	10月27日	小梨
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.52	0.42	0.37		
		3 雨どい箇所	土	0.28	0.24	0.24		
		4 雨どい箇所	土	0.18	0.25	0.25		
		5 雨どい箇所	土	0.36	0.26	0.28		
		6 雨どい箇所	土	0.22	0.17	0.20		
17	大宮集落センター	1 玄関前	草	0.31	0.29	0.25	10月27日	小梨
		2 雨だれ	土	1.51	0.55			
		3 雨だれ	土	1.45	0.52			

千厩支所

〔自治集会所〕

	施設名	測定場所	状況	測定値(μSv/h)			測定日	地区
				1cm	50cm	1m		
18	大登集会所	1 玄関前	砂利	0.29	0.33	0.31	10月27日	小梨
		2 駐車場(中央付近)	土	0.34	0.35	0.29		
		3 雨だれ	土	0.36	0.26			
19	第三集会所	1 玄関前	土	0.28	0.30	0.27	10月27日	小梨
		2 駐車場(中央付近)	土	0.28	0.24	0.25		
		3 雨だれ	砂利	0.56	0.32			
		4 雨どい排水口	土	0.28	0.22			
		5 雨だれ	土	1.21	0.37			
		6 雨だれ	土	1.40	0.44			
20	たまご湯	1 玄関前	砂利	0.26	0.27	0.23	11月7日	小梨
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.17	0.17	0.19		
		3 雨どい排水口	コンクリート	0.55	0.27	0.24		
		4 雨だれ	砂利	0.70	0.36	0.27		
		5 防油壁	砂利	0.93	0.31	0.25		
		6 雨だれ	土	0.96	0.33	0.27		
		7 雨どい箇所	土	0.16	0.16	0.17		
		8 雨だれ	土	0.47	0.36	0.31		
		9 雨だれ	砂利	1.14	0.45	0.34		
21	遊もあ館	1 玄関前	コンクリート	0.11	0.14	0.15	10月26日	清田
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.25	0.26	0.22		
		3 雨どい排水口(側溝)	コンクリート	1.71	0.52			
		4 雨どい排水口(側溝)	コンクリート	0.29	0.35			
		5 建物と側溝の間	砂利	0.55	0.38	0.32		
22	清田青年会館	1 玄関前	コンクリート	0.24	0.23	0.23	10月26日	清田
		2 駐車場(中央付近)	土	0.38	0.33	0.29		
		3 雨だれ	土	1.11	0.92			
		4 雨だれ	土	1.81	0.75			
		5 雨だれ	土	1.80	0.64			
23	大平集落センター	1 玄関前	コンクリート	0.14	0.17	0.18	10月31日	奥玉
		2 駐車場(中央付近)	土	0.31	0.30	0.26		
		3 雨どい排水口	コンクリート	0.88	0.32			
		4 雨どい箇所	土	0.28	0.22			
		5 雨どい箇所	土	0.30	0.28			
		6 雨どい箇所	土	1.05	0.38			
		7 雨どい箇所	土	4.28	0.92			
		8 雨だれ	土	1.08	0.44			
		9 雨どい排水口	土	2.71	0.67			
		10 雨どい排水口	土	2.00	0.47			
		11 雨どい箇所	土	0.53	0.31			
24	宝築集落センター	1 玄関前	コンクリート	0.16	0.15	0.17	10月31日	奥玉
		2 駐車場(中央付近)	土	0.34	0.33	0.30		
		3 雨どい排水口	草	0.14	0.16			
		4 雨どい排水口	砂利	0.13	0.19			
		5 雨どい排水口	砂利	0.22	0.17			
		6 雨どい箇所	砂利	3.80	0.51			
		7 雨どい箇所	土	0.11	0.16			

千厩支所

〔自治集会所〕

	施設名	測定場所	状況	測定値(μSv/h)			測定日	地区
				1cm	50cm	1m		
25	なかひなた会館	1 玄関前	コンクリート	0.19	0.19	0.18	10月31日	奥玉
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.28	0.25	0.23		
		3 雨どい排水口	コンクリート	0.26	0.18			
		4 雨どい箇所	コンクリート	0.34	0.27			
		5 雨どい箇所	コンクリート	0.25	0.23			
		6 雨どい箇所	コンクリート	0.30	0.26			
		7 雨どい箇所	コンクリート	0.15	0.15			
		8 雨どい箇所	コンクリート	0.11	0.13			
		9 雨どい箇所	コンクリート	0.61	0.27			
		10 雨どい箇所	コンクリート	0.11	0.16			
26	三沢自治会館	1 玄関前	コンクリート	0.19	0.21	0.23	10月31日	奥玉
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.30	0.31	0.28		
		3 雨どい排水口	コンクリート	0.19	0.21			
		4 雨どい排水口	コンクリート	0.38	0.24			
		5 雨どい排水口	コンクリート	0.12	0.16			
		6 雨どい排水口	コンクリート	0.14	0.17			
27	天ヶ森会館	1 玄関前	土	0.35	0.23	0.19	11月1日	奥玉
		2 駐車場(中央付近)	砂利	0.30	0.28	0.25		
		3 雨どい箇所	コンクリート	0.17	0.21			
		4 雨どい箇所	土	0.22	0.23			
		5 雨どい箇所	土	0.16	0.19			
		6 雨どい箇所	土	1.45	0.57			
		7 雨どい箇所	砂利	5.43	0.59			
28	町下会館	1 玄関前	コンクリート	0.24	0.22	0.20	11月1日	奥玉
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.40	0.25	0.21		
		3 雨どい箇所	コンクリート	0.36	0.20			
		4 雨どい排水口	砂利	2.07	0.68			
		5 雨どい箇所	コンクリート	0.48	0.20			
		6 雨どい箇所	土	0.14	0.18			
29	寺崎前構造改善センター	1 玄関前	コンクリート	0.25	0.21	0.18	11月1日	奥玉
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.31	0.26	0.25		
		3 雨どい箇所	土	0.27	0.22			
		4 雨どい排水口	土	5.11	0.47			
		5 雨どい箇所	土	0.44	0.21			
		6 雨どい箇所	土	0.12	0.17			
30	花貫文化会館	1 玄関前	コンクリート	0.24	0.23	0.21	11月1日	奥玉
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.26	0.24	0.22		
		3 雨どい排水口	コンクリート	0.95	0.40	0.29		
		4 雨どい箇所	土	0.36	0.28	0.27		
		5 雨どい箇所	土	0.16	0.20	0.19		
31	仏坂集落センター	1 玄関前	コンクリート	0.22	0.15	0.17	11月1日	磐清水
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.29	0.24	0.23		
		3 雨どい箇所	コンクリート	0.12	0.15			
		4 雨どい箇所	コンクリート	0.12	0.14			
		5 雨どい箇所	コンクリート	0.13	0.20			
		6 雨どい箇所	コンクリート	0.14	0.18			
		7 雨どい箇所	コンクリート	0.10	0.15			
		8 雨どい箇所	コンクリート	0.16	0.19			
		9 雨どい箇所	土	0.14	0.16			
		10 雨どい箇所	土	0.13	0.18			
		11 雨どい箇所	コンクリート	0.14	0.16			
		12 雨どい箇所	砂利	0.15	0.17			
		13 雨どい箇所	コンクリート	0.32	0.20			

千厩支所

〔自治集会所〕

	施設名	測定場所	状況	測定値(μSv/h)			測定日	地区
				1cm	50cm	1m		
32	葉山集落センター	1 玄関前	砂利	0.25	0.27	0.25	11月1日	磐清水
		2 駐車場(中央付近)	草	0.37	0.31	0.28		
		3 雨どい箇所	コンクリート	0.15	0.18			
		4 雨どい箇所	コンクリート	0.12	0.15			
		5 雨どい箇所	コンクリート	0.14	0.16			
		6 雨どい箇所	コンクリート	0.12	0.20			
		7 雨どい箇所	コンクリート	0.14	0.19			
		8 雨どい箇所	コンクリート	0.14	0.22			
		9 雨どい箇所	コンクリート	0.13	0.18			
		10 雨どい箇所	コンクリート	0.12	0.17			
		11 雨どい箇所	コンクリート	0.15	0.21			
33	にごりぬま会館	1 玄関前	コンクリート	0.30	0.27	0.24	11月1日	磐清水
		2 駐車場(中央付近)	コンクリート	0.36	0.35	0.30		
		3 雨どい箇所	コンクリート	0.20	0.22			
		4 雨どい箇所	コンクリート	0.15	0.17			
		5 雨どい箇所	コンクリート	0.21	0.22			
		6 雨どい箇所	コンクリート	0.22	0.22			
		7 雨どい箇所	コンクリート	0.12	0.14			
		8 雨どい箇所	コンクリート	0.11	0.11			
		9 雨どい箇所	コンクリート	0.13	0.16			
		10 雨どい箇所	コンクリート	0.14	0.19			
		11 雨どい排水口	コンクリート	4.96	0.73			
		12 雨どい箇所	コンクリート	0.15	0.20			
		13 雨どい箇所	コンクリート	0.14	0.19			
		14 雨どい箇所	コンクリート	0.26	0.22			
		15 雨どい箇所	コンクリート	0.22	0.20			