

◆川崎地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第1回測定				第2回測定						
				測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日 (H23)	測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)	減衰 割合	測定日 (H24)
				1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
1	一関市役所 川崎支所	1 事務室			0.06		0.14	10月11日		0.060	0.057	0.09	37%	7月18日
		2 玄関	アスファルト	0.16	0.16	0.14			0.109	0.110	0.101			
		3 駐車場	アスファルト	0.27	0.20	0.16			0.107	0.107	0.115			
		4 雨どい(宿直室北角)	砂利	0.96	0.17				0.707	0.147	0.137			
		5 雨どい(宿直室南角)	砂利	0.84	0.26				0.657	0.220	0.157			
		6 雨どい	砂利	2.59	0.34				0.235	0.220	0.206			
		7 雨どい	砂利	7.06	0.68				0.613	0.264	0.174			
		8 雨どい	砂利	3.74	0.37				0.270	0.172	0.152			
		9 雨どい	コンクリート	1.08	0.48				0.555	0.256	0.164			
		10 雨どい	土	1.37	0.25				0.249	0.185	0.147			
		11 雨どい(宿直室角)	砂利	8.31	1.25				0.651	0.336	0.214			
		12 雨どい無	コンクリート	0.13	0.15				0.121	0.145	0.137			
2	川崎農村環境改善センター (庁舎機能有)	1 和室			0.08	0.19	10月11日		0.076		0.13	33%	7月18日	
		2 玄関	アスファルト	0.28	0.22			0.19	0.173	0.133				0.126
		3 車庫前(1階)	アスファルト	0.29	0.25			0.22	0.183	0.180				0.165
3	川崎保健センター	1 事務室			0.06		10月11日		0.079				7月18日	
4	川崎図書館	1 図書館			0.05	0.20	10月11日	0.036	0.021	0.044	0.13	33%	7月18日	
		2 テラス前	砂利	0.32	0.24			0.21	0.222	0.190				0.140
		3 雨どい(玄関脇)	砂利	3.03	0.44				0.465	0.260				0.160
		4 雨どい(道路側)	砂利	3.57	0.42				0.144	0.179				0.182
		5 雨どい無	砂利	2.58	0.96				0.075	0.132				0.161
		6 雨どい(破損)	砂利	2.00	0.90				0.255	0.215				0.236
		7 雨どい無	アスファルト	1.12	0.35				0.186	0.145				0.149
		8 雨どい無	砂利	0.51	0.39				0.127	0.234				0.182
		9 雨どい無	アスファルト	0.29	0.19				0.166	0.130				0.100
		10 2階雨どい	コンクリート	0.80	0.57				0.488	0.498				0.344
		11 2階雨どい近く	コンクリート	1.94	1.02				0.107	0.114				0.125
		12 2階雨水排水	コンクリート	0.77	0.26				0.068	0.152				0.116
		13 テラス前常緑樹							0.233	0.194				0.187

◆川崎地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第1回測定				第2回測定						
				測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日 (H23)	測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)	減衰 割合	測定日 (H24)
				1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
5	川崎公民館	1 ロビー			0.04		0.17	10月11日	0.049	0.042	0.046	0.10	42%	7月20日
		2 玄関	コンクリート	0.13	0.16	0.15			0.077	0.098	0.096			
		3 駐車場	アスファルト	0.24	0.22	0.20			0.169	0.184	0.175			
		4 ホール入口	コンクリート	0.30	0.22	0.21			0.084	0.096	0.088			
		5 研修室前雨どい無	砂利	2.37	0.93				0.265	0.231	0.202			
		6 ホール前雨どい無	アスファルト	0.29	0.19				0.195	0.196	0.185			
		7 雨どい無	砂利	0.41	0.38				0.306	0.305	0.237			
		8 雨どい無	木材	0.33	0.22				0.329	0.189	0.164			
		9 雨どい無	砂利	0.37	0.27				0.233	0.208	0.184			
		10 雨どい無	砂利	0.36	0.19				0.184	0.143	0.143			
		11 雨どい無	砂利	0.35	0.20				0.211	0.174	0.153			
		12 雨どい無	砂利	0.43	0.22				0.211	0.210	0.183			
		13 雨どい無	砂利	0.82	0.55				0.196	0.147	0.135			
6	農村研修センター	1 和室			0.07		0.16	10月18日		0.070		0.10	38%	7月18日
		2 玄関	アスファルト	0.22	0.18	0.17			0.130	0.110	0.110			
		3 駐車場	アスファルト	0.23	0.18	0.18			0.140	0.110	0.110			
		4 雨どい(玄関左脇)	鉄板	1.92	0.45				0.190	0.160	0.130			
		5 雨どい(裏)	草	0.51	0.30				0.250	0.230	0.200			
		6 雨どい	草	0.58	0.30				0.390	0.240	0.190			
		7 雨どい	鉄板	0.70	0.30				0.300	0.230	0.180			
		8 雨どい	草	5.47	0.47				0.160	0.180	0.180			
		9 雨どい	鉄板	1.02	0.43				0.120	0.130	0.120			
7	北上川交流センター (川崎防災センター)	1 事務室			0.06		0.19	10月11日	0.048	0.048	0.052	0.09	52%	7月18日
		2 玄関	アスファルト	0.25	0.21	0.18			0.151	0.121	0.126			
		3 駐車場	アスファルト	0.33	0.24	0.22			0.184	0.160	0.144			
		4 雨どい(玄関脇)	砂利	5.90	0.72				1.330	0.357	0.229			
		5 雨どいなし	アスファルト	1.02	0.69				2.117	0.607	0.391			
		6 雨どい無	砂利	4.95	1.08				2.871	0.704	0.408			
		7 雨どい無	草	0.34					0.204	0.184	0.183			
		8 雨どい無	アスファルト	0.61	0.30				0.400	0.202	0.164			
		9 雨どい無	アスファルト	0.68	0.44				0.454	0.317	0.221			
		10 雨どい無	砂利	3.97	1.02				0.916	0.525	0.328			
		11 雨どい無	コンクリート	0.57	0.33				0.256	0.172	0.174			
		12 雨どい無	アスファルト	1.48	0.89				0.721	0.525	0.408			
		13 雨どい無	砂利	0.26	0.27				0.211	0.208	0.209			

◆川崎地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第1回測定				第2回測定						
				測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日 (H23)	測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)	減衰 割合	測定日 (H24)
				1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
8	農業活性化センター	1 事務室			0.07	0.18	10月28日		0.060		0.11	40%	7月18日	
		2 玄関	タイル	0.12	0.14			0.10	0.170	0.130				0.120
		3 駐車場	コンクリート	0.20	0.22			0.29	0.160	0.120				0.120
		4 雨どい職員玄関脇	コンクリート	0.55	0.23				0.340	0.190				0.130
9	川崎農村女性の家 いぶき会館	1 和室			0.10	0.23	10月28日		0.060		0.18	23%	7月18日	
		2 玄関	コンクリート	0.14	0.19			0.19	0.170	0.170				0.160
		3 駐車場	砂利	0.39	0.34			0.29	0.240	0.250				0.220
		4 裏雨どい真ん中	砂利	0.58	0.29				0.120	0.110				0.100
		5 裏雨どい 北側	砂利	1.95	0.56				0.130	0.140				0.130
10	川崎農林水産物直売・ 食材供給施設 (道の駅かわさき)	1 ロビー			0.07	0.16	10月28日		0.040		0.09	42%	7月18日	
		2 玄関	タイル	0.11	0.13			0.12	0.170	0.120				0.120
		3 駐車場	コンクリート	0.29	0.23			0.21	0.110	0.130				0.080
		4 雨どい破損箇所 トイレ前	コンクリート	0.76	0.25				0.250	0.130				0.100
11	川崎弥栄診療所	1 待合室			0.07	0.14	10月31日	0.066	0.068	0.068	0.11	23%	7月19日	
		2 玄関	アスファルト	0.13	0.13			0.12	0.130	0.119				0.110
		3 駐車場	アスファルト	0.23	0.17			0.18	0.134	0.125				0.132
12	川崎テニスコート	1 Aコート駐車場側	サンド	0.34	0.32	0.29	0.27	11月1日	0.294	0.257	0.255	0.23	16%	7月19日
		2 Bコート駐車場側	サンド	0.32	0.29	0.26			0.303	0.269	0.241			
		3 Bコート体育館側	サンド	0.34	0.33	0.27			0.314	0.291	0.238			
		4 中央	サンド	0.37	0.33	0.30			0.289	0.271	0.234			
		5 Aコート体育館側	サンド	0.36	0.30	0.30			0.297	0.270	0.241			
13	川崎体育センター (体育館)	1 体育館			0.07	0.24	11月1日	0.053	0.051	0.061	0.15	37%	7月19日	
		2 ホール			0.07			0.057	0.053	0.060				
		3 体育館玄関	アスファルト	0.12	0.13			0.15	0.094	0.091				0.098
		4 駐車場(体育館脇)	アスファルト	0.78	0.48			0.42	0.168	0.163				0.148
		5 駐車場(テニスコート近く)	アスファルト	0.24	0.20			0.18	0.520	0.310				0.247
		6 雨どい(体育館玄関右脇)	砂利	1.88	1.00				0.875	0.580				0.372
		7 雨どい(体育館玄関左脇)	砂利	3.37	1.18				0.950	0.509				0.346
		8 雨どい(体育館脇)	砂利	1.43	0.78				1.196	0.395				0.254
		9 雨どい無(体育館裏)	砂利	1.09	0.36				0.121	0.153				0.161
		10 雨どい無(体育館裏)	砂利	2.62	0.78				0.096	0.111				0.132
		11 雨どい無(体育館裏)	砂利	3.91	1.35				0.078	0.096				0.092
		12 雨どい無(体育館裏)	砂利	0.58	0.34				0.080	0.109				0.115
		13 雨どい無(体育館表)	砂利	1.55	0.78				0.369	0.282				0.236
	川崎体育センター (グラウンド)	1 グラウンド西側	土	0.24	0.22	0.20	0.20		0.132	0.150	0.152	0.14	31%	7月20日
2 グラウンド農協側		土	0.24	0.23	0.21	0.165			0.159	0.142				
3 グラウンド道の駅側		土	0.27	0.27	0.26	0.142			0.145	0.158				
4 グラウンド中央		土	0.18	0.18	0.17	0.172			0.152	0.144				
5 グラウンド本部側		土	0.35	0.26	0.23	0.156			0.175	0.162				

◆川崎地域

【公共施設】

No.	施設名	測定場所	状況	第1回測定				第2回測定						
				測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)	測定日 (H23)	測定値(μ Sv/h)			生活空間 線量 (μ Sv/h)	減衰 割合	測定日 (H24)
				1cm	50cm	1m			1cm	50cm	1m			
13	川崎体育センター (トイレ・倉庫等)	1 更衣室脇雨どい	コンクリート	0.22	0.16		0.17	11月1日	0.095	0.140	0.147	0.12	31%	7月20日
		2 更衣室脇雨どい	砂利	2.20	0.40				0.741	0.296	0.238			
		3 トイレ雨どい	コンクリート	1.40	0.57				0.492	0.330	0.205			
		4 トイレ雨どい	砂利	5.59	1.21				0.822	0.586	0.333			
		5 倉庫雨どい	砂利	4.28	0.53				0.385	0.269	0.186			
		6 倉庫雨どい	砂利	0.38	0.20				0.156	0.150	0.151			
		7 倉庫雨どい	砂利	3.82	0.82				1.083	0.501	0.330			
		8 倉庫雨どい	砂利	3.79	0.77				0.620	0.426	0.261			
		9 本部雨どい	コンクリート	0.33	0.20				0.195	0.149	0.145			
		10 本部雨どい	コンクリート	1.87	0.38				0.533	0.236	0.200			
		11 本部雨どい	コンクリート	3.53	0.57				0.363	0.244	0.185			
		12 本部雨どい	コンクリート	1.92	0.34				0.562	0.201	0.163			
		13 艇庫雨どい	コンクリート	0.60	0.22				0.210	0.136	0.148			
		14 艇庫雨どい	コンクリート	0.61	0.18				0.240	0.125	0.115			
		15 艇庫雨どい	コンクリート	2.11	0.39				0.931	0.303	0.200			
		16 倉庫雨どい	砂利	3.73	0.66				0.749	0.443	0.260			
		17 倉庫雨どい	砂利	1.01	0.21				0.291	0.196	0.188			
		18 倉庫雨どい	砂利	5.21	0.79				0.762	0.409	0.274			
		19 倉庫雨どい	草	2.10	0.43				0.229	0.222	0.186			
		20 艇庫雨どい	砂利	6.88	1.27				2.019	0.743	0.413			
		21 艇庫雨どい	アスファルト	0.75	0.31				0.323	0.261	0.222			
14	東消防署川崎分署	1 和室			0.06	0.17	11月1日	0.042	0.057	0.057	0.12	31%	7月13日	
		2 事務室			0.06			0.051	0.054	0.057				
		3 玄関	アスファルト	0.21	0.19			0.18	0.094	0.119				0.098
		4 駐車場・車庫前	アスファルト	0.20	0.21			0.17	0.132	0.108				0.119
		5 油庫雨どい無	砂利	0.47	0.27			0.21	0.207	0.213				0.198

※ 生活空間線量は玄関や駐車場などの一般生活空間と捉えられる箇所の平均値を簡易校正(0.01を引く)した後の数値で表示