

・埋立てた一般廃棄物の種類及び数量[規4条の7第4号イ]

種類	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
破砕物	(トン/月)	26.10												26.10
焼却灰	(トン/月)	59.25												59.25
不燃物	(トン/月)	19.80												19.80
その他	(トン/月)	0.00												0.00
覆土	(m ³ /月)	500.00												500.00
	(/月)													
	(/月)													
	(/月)													
	(/月)													
	(/月)													
	(/月)													
	(/月)													
	(/月)													
	(/月)													
	(/月)													
	(/月)													
	(/月)													

・水質検査の実施状況と措置(月1回以上測定)[規4条の7第4号ニ及びホ]

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取場所		別紙1の通り ※1											
地下 水	採取日	4月1日											
	分析結果が得られた日	4月21日											
	電気伝導率 ※2	5.1											
	塩化物イオン濃度 ※2	6.2											
	採取日	4月1日											
	分析結果が得られた日	4月21日											
	電気伝導率 ※2	17											
	塩化物イオン濃度 ※2	31											
	異状の有無	無											
	必要な措置を講じた日												
	講じた措置の内容	別紙の通り ※3											
放 流 水	採取日	4月1日											
	水素イオン濃度	7.0											
	BOD	0.5未満											
	COD	16											
	浮遊物質質量	1未満											
	窒素含有量	10											

5.8~8.6
基準60
基準90
基準60

・施設の点検[規4条の7第4号ロ、ハ、ヘ、ト]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等・遮水工・調整池・ 浸出液処理設備	4月30日											
点検日/異状の有無	無											
必要な措置を講じた日												
講じた措置の内容	別紙の通り ※3											

・水質検査の実施状況と措置(年1回以上測定)[規4条の7第4号ニ及びホ]

	地下水	放流水
採取場所	別紙1の通り ※1	
採取日		
分析結果が得られた日		
分析結果	別紙2の通り ※4	
異状の有無	無	無
講じた措置の内容	別紙の通り ※3	

- ※1 処分場の平面図に位置を明記すること。
- ※2 処分開始前は両方を、開始後はいずれかを記載すること。
- ※3 異状があった場合に別紙に詳細に記載すること。
- ※4 別紙2に記載するか計量証明書を添付すること。

・残余容量(年1回以上測定)[規4条の7第4号チ]

測定日	R7年3月
残余容量(m)	10,615