

・埋立てた一般廃棄物の種類及び数量[規4条の7第4号イ]

種類	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
焼却残渣	(トン/月)	261.25	212.87	66.02										540.14
不燃残渣	(トン/月)	57.16	60.18	64.84										182.18
清掃ごみ	(トン/月)	0.00	0.00	0.00										0.00
その他	(トン/月)	0.00	0.00	0.00										0.00
覆土	(m³/月)	170.00	119.00	86.00										375.00
	(/月)													
	(/月)													
	(/月)													
	(/月)													
	(/月)													
	(/月)													
	(/月)													
	(/月)													
	(/月)													
	(/月)													
	(/月)													
	(/月)													

・水質検査の実施状況と措置(月1回以上測定)[規4条の7第4号ニ及びホ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
採取場所	別紙1の通り ※1												
地上 流	採取日	4月1日	5月8日	6月3日									
	分析結果が得られた日	4月15日	5月30日	6月18日									
	電気伝導率 ※2 (mS/m)	24.0	27.8	27.3									
	塩化物イオン濃度 ※2 (mg/L)	17.0	16.9	16.6									
	採取日	4月1日	5月8日	6月3日									
	分析結果が得られた日	4月15日	5月30日	6月18日									
	電気伝導率 ※2 (mS/m)	39.0	35.3	36.0									
	塩化物イオン濃度 ※2 (mg/L)	66.0	105.0	35.0									
地下 水	異状の有無	無	無	無									
	必要な措置を講じた日												
	講じた措置の内容	別紙の通り ※3											
放 流 水	採取日	4月1日	5月8日	6月3日									
	水素イオン濃度 (PH)	7.7	7.6	7.4									5.8~8.6
	BOD (mg/L)	0.5未満	1.4	2.6									基準60
	COD (mg/L)	0.7	2.1	2.8									基準90
	浮遊物質質量 (mg/L)	1未満	1	1未満									基準60
	窒素含有量 (mg/L)	4.5	5.0	4.0									

・施設の点検[規4条の7第4号ロ、ハ、ヘ、ト]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等・遮水工・調整池・ 浸出液処理設備	4月30日	5月28日	6月25日									
点検日/異状の有無	無	無	無									
必要な措置を講じた日												
講じた措置の内容	別紙の通り ※3											

・水質検査の実施状況と措置(年1回以上測定)[規4条の7第4号ニ及びホ]

	地下水	放流水
採取場所	別紙1の通り ※1	
採取日		
分析結果が得られた日		
分析結果	別紙2の通り ※4	
異状の有無		
講じた措置の内容	別紙の通り ※3	

- ※1 処分場の平面図に位置を明記すること。
- ※2 処分開始前は両方を、開始後はいずれかを記載すること。
- ※3 異状があった場合に別紙に詳細に記載すること。
- ※4 別紙2に記載するか計量証明書を添付すること。

・残余容量(年1回以上測定)[規4条の7第4号チ]

測定日	R7.3
残余容量(m³)	41,770