

・埋立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規4条の7第4号イ〕

[illegible]

・水質検査の実施状況と措置(月1回以上測定)[規4条の7第4号ニ及びホ]

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取場所			別紙1の通り ※1											
地下水	上流	採取日	4月1日	5月8日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日						
		分析結果が得られた日	4月15日	5月30日	6月18日	7月15日	8月22日	9月19日						
		電気伝導率 ※2 (mS/m)	14.0	15.6	15.8	15.5	15.9	16.1						
		塩化物イオン濃度 ※2 (mg/L)	3.6	3.3	3.4	3.3	3.3	3.3						
	下流	採取日	4月1日	5月8日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日						
		分析結果が得られた日	4月15日	5月30日	6月18日	7月15日	8月22日	9月19日						
		電気伝導率 ※2 (mS/m)	17.0	18.6	18.3	17.7	17.1	17.0						
		塩化物イオン濃度 ※2 (mg/L)	3.9	3.6	3.6	3.7	3.7	3.9						
	異状の有無		無	無	無	無	無	無						
	必要な措置を講じた日													
講じた措置の内容		別紙の通り ※3												
放流水	採取日	4月1日	5月8日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日							
	水素イオン濃度 (PH)	6.7	6.7	6.5	6.6	6.8	6.5							
	BOD (mg/L)	0.5未満	1.7	4.3	1.6	2.4	1.0							
	COD (mg/L)	1.8	1.7	2.8	2.4	1.9	1.8							
	浮遊物質量 (mg/L)	4	3	11	1	2	2							
	窒素含有量 (mg/L)	0.58	0.50	1.0	0.5	0.7	0.5							

・施設の点検[規4条の7第4号ロ、ハ、ヘ、ト]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等・遮水工・調整池・ 浸出液処理設備 点検日/異状の有無	4月29日	5月27日	6月24日	7月29日	8月26日	9月30日						
	無	無	無	無	無	無						
必要な措置を講じた日												
講じた措置の内容	別紙の通り ※3											

・水質検査の実施状況と措置(年1回以上測定)「規4条の7第4号ニ及びホ」

	地下水	放流水
採取場所	別紙1の通り ※1	
採取日	9月2日	9月2日
分析結果が得られた日	9月19日	9月19日
分析結果	別紙2の通り ※4	
異状の有無	無	無
講じた措置の内容	別紙の通り ※3	

- | | |
|----|----------------------------|
| ※1 | 処分場の平面図に位置を明記すること。 |
| ※2 | 処分開始前は両方を、開始後はいずれかを記載すること。 |
| ※3 | 異状が有った場合に別紙に詳細に記載すること。 |
| ※4 | 別紙2に記載するか計量証明書を添付すること。 |

・残余容量(年1回以上測定) [規4条の7第4号チ]

測定日	R4.8
残余容量(m³)	0