

・埋立てた一般廃棄物の種類及び数量[規4条の7第4号イ]

種類	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
焼却残渣	(トン/月)	244.94	193.27	193.34										631.55
不燃残渣	(トン/月)	74.91	58.27	72.47										205.65
清掃ごみ	(トン/月)	0.00	0.00	0.00										0.00
その他	(トン/月)	0.00	0.00	0.00										0.00
覆土	(m³/月)	225.00	120.00	90.00										435.00
	(/月)													
	(/月)													
	(/月)													
	(/月)													
	(/月)													
	(/月)													
	(/月)													
	(/月)													
	(/月)													
	(/月)													
	(/月)													

・水質検査の実施状況と措置(月1回以上測定)[規4条の7第4号ニ及びホ]

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
採取場所		別紙1の通り ※1												
地下水	採取日	4月7日	5月12日	6月2日										
	分析結果が得られた日	4月20日	5月28日	6月16日										
	電気伝導率 ※2 (mS/m)	24.6	23.0	21.8										
	塩化物イオン濃度 ※2 (mg/L)	16.8	16.4	15.6										
	採取日	4月7日	5月12日	6月2日										
	分析結果が得られた日	4月20日	5月28日	6月16日										
	電気伝導率 ※2 (mS/m)	38.2	38.8	43.3										
	塩化物イオン濃度 ※2 (mg/L)	54.2	48.8	46.1										
放流水	異状の有無	無	無	無										
	必要な措置を講じた日													
	講じた措置の内容	別紙の通り ※3												
放流水	採取日	4月7日	5月12日	6月2日										
	水素イオン濃度 (PH)	7.5	8.1	7.3										5.8~8.6
	BOD (mg/L)	1.9	2.2	1.0										基準60
	COD (mg/L)	1.3	4.4	2.1										基準90
	浮遊物質質量 (mg/L)	1	7	5										基準60
放流水	窒素含有量 (mg/L)	3.3	5.5	4.5										

・施設の点検[規4条の7第4号ロ、ハ、ヘ、ト]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等・遮水工・調整池・ 浸出液処理設備	4月28日	5月27日	6月24日									
点検日/異状の有無	無	無	無									
必要な措置を講じた日												
講じた措置の内容	別紙の通り ※3											

・水質検査の実施状況と措置(年1回以上測定)[規4条の7第4号ニ及びホ]

	地下水	放流水
採取場所	別紙1の通り ※1	
採取日		
分析結果が得られた日		
分析結果	別紙2の通り ※4	
異状の有無		
講じた措置の内容	別紙の通り ※3	

- ※1 処分場の平面図に位置を明記すること。
- ※2 処分開始前は両方を、開始後はいずれかを記載すること。
- ※3 異状があった場合に別紙に詳細に記載すること。
- ※4 別紙2に記載するか計量証明書を添付すること。

・残余容量(年1回以上測定)[規4条の7第4号チ]

測定日	R7.3
残余容量(m³)	41,770