

質問回答書

工事名	唐梅館総合公園内送配水管布設替工事	工事場所	一関市東山町長坂字西本町地内	開札年月日	令和6年5月27日
No.	質問		回答		
1	流量計室減圧弁の基礎砕石工(RC40-0)の計上の有無についてご教示願います。(図番13/14~14/14)		第5号明細書に基礎砕石(RC80~0)を計上しております。詳細は、「縦覧データの訂正について」及び「縦覧データ訂正箇所」によりお示しますのご確認ください。		
2	不断水分岐DIPφ200(図番1/14)及びストッパー設置DIPφ200(図番3/14)の土工費は、第5号明細書に含まれているかご教示願います。		第5号明細書に含まれております。		
3	第5号明細書の再生クラッシュラン80~0の使用箇所についてご教示願います。		流量計室及び減圧弁室の基礎砕石となります。詳細は、「縦覧データの訂正について」及び「縦覧データ訂正箇所」によりお示しますのご確認ください。		
4	シンダーコンクリートの計上の有無についてご教示願います。(図番13/14)		計上しておりません。		