

質問回答書

工事名	市道曲谷2号線道路改良工事	工事場所	一関市室根町矢越字曲谷地内	開札年月日	令和8年3月26日
No.	質問		回答		
1	第12号明細書 プレキャスト擁壁について、均しコンクリートの有無をご教示をお願いします。		均しコンクリートは「有」で計上しております。		
2	①第15号明細書 現場打基礎コンクリート ②第16号明細書 現場打小口止コンクリート ③第18号明細書 現場打天端コンクリート について、水セメント比のご指定がありませんでしたが、使用コンクリートの配合は、高炉B、18-8-40-60でよろしいでしょうか。		①～③について、使用コンクリートは「18-8-40-60、高炉」で計上しております。		
3	第28号明細書 現場打ち集水枡の打設方法は人力・機械どちらでしょうか。		打設方法は「人力」で計上しております。		
4	①第31号明細書 構造物とりこわしの「無筋構造物機械施工」 ②第31号明細書 構造物とりこわしの「鉄筋構造物機械施工」 ③第33号明細書 舗装版破碎 について、振動騒音対策は無しでよろしいでしょうか。		①～③について、騒音振動対策は「不要」で計上しております。		
5	第36号明細書 現場発生品及び支給品運搬について、輸送距離をご教示ください。		輸送距離は「4.0km以下」で計上しております。		
6	第41号明細書 大型土のう製作・設置について、土のうに納める土は購入・流用どちらでしょうか。		流用土で計上しております。		
7	①第42号明細書 ポンプ運転 ②本工事費内訳書 ポンプ排水 について、日数をご教示ください。		①②ともに「9日」で計上しております。		