

質問回答書

工事名	一関市立一関小学校校舎・屋内運動場建設(建築)工事	工事場所	一関市字鳴神地内	開札年月日	令和8年8月4日
No.	質 問		回 答		
1	図面A-069～A-071(各階天井伏図)について、仕上材に天然木と表記されていますが、使用樹種をご教示願います。		使用樹種は杉材となります。		
2	図面S-38(スラブ・壁リスト)について、D01 土間コンクリート(アリーナ床)の地盤改良に圧縮強さ「50kN/m2程度」と表記されていますが、入札時(見積)積算参考資料p92 摘要には「300kN/m2」と記載されています。図面S-38の表記が正しいでしょうか。		入札時(見積)積算参考資料p92 摘要「改良深さGL-6.0m 長期300kN/m2 土間下」を「改良深さGL-6.0m 長期50kN/m2程度 土間下」に修正します。 ※ 別紙、「縦覧データの訂正について②」をご参照ください。 ※ 縦覧データ(該当ページのみ)を添付いたします。 (パスワードは、「縦覧データ」と同様となります。)		