

# 室根地域小学校統合

発行日／令和4年2月24日 第9号

発行／室根地域小学校統合

整備推進委員会事務局

## 整備推進委員会だより

### 新校舎・屋内運動場等建設工事の工期延長経緯を説明

1月31日、室根曲ろくふれあいセンターにおいて、第14回室根地域小学校統合整備推進委員会を開催しました。会議には委員、教育委員会、市役所工事担当課、工事関係業者ら38人が出席。4月25日に竣工予定だった新校舎・屋内運動場等建設工事の工期を6月末まで延長し、新校舎の使用開始時期は2学期からになる見込みであることを報告しました。

工期延長の理由は、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、海外の建築資材の工場が稼働を停止し、日本国内での資材の供給に支障が生じているためで、具体的には、外壁の施工に用いる下地材と、受変電設備の施工に用いる高圧ケーブルの納入が停滞しており、外壁の施工及び足場を撤去した後に実施する工程と、受電開始後に実施する工程が遅れていることが、工事関係者から説明されました。

出席委員からは、世界的な事象であり仕方がないと思うが、これ以上遅れないよう願うしかないといった声がありました。また、中学校のグラウンド使用への影響について質問があり、工事担当課から、工程等を工夫し、中学校の授業や部活動の支障をなるべく少なくできるようにしたいとの回答がありました。



工期の延長により、一学期中は、室根東小学校の校舎を仮校舎として使用し、放課後児童クラブも室根市民センターを利用することとなり、夏休み期間に引っ越し作業を行い、二学期から新校舎を使用する見込みであることが確認されました。

統合小学校の学校づくりについての意見は下記まで

室根地域小学校統合整備推進委員会事務局／一関市役所室根支所地域振興課内

TEL／0191-64-2111 FAX／0191-64-2115 MAIL／muroshinko@city.ichinoseki.iwate.jp